

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	
NOMBRE DEL PROGRAMA: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO														
Bajo porcentaje de la población en el Municipio con carencia por calidad y espacios en la vivienda.	A1C4. NUMERO DE OBRAS PARA CONSTRUIR PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio con carencia por calidad y espacios en la vivienda.	A1C5. PORCENTAJE DE LAS OBRAS PARA CONSTRUIR TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: EDUCACIÓN														
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de educacion	A1C6.- CONSTRUCCION DE AULAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de educacion	A2C6.- CONSTRUCCION DE TECHADOS	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA "TOCHTEPEC" DEL FRACCIONAMIENTO EL SANTUARIO - CASAS GEO (2021)	1,817,083.19	1,899,324.32	0.00	0.00	1,817,083.19	1,166,989.42	0.00	0.00	82,241.13	732,334.90	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de educacion	A2C6.- CONSTRUCCION DE TECHADOS	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC PRIM RUR FED VICTORIANO GONZALEZ EN LA LOC DE SAN BARTOLO (2021)	2,479,437.92	2,479,437.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479,437.92	1,745,172.00	0.00	734,265.92	100 %	100 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS														
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	A2C1.-CONSTRUCION/REHABILITACION DE TANQUES DE AGUA	CONSTRUCCION DE TANQUE ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES (2021)	963,583.73	963,583.73	0.00	0.00	0.00	0.00	963,583.73	640,240.93	0.00	323,342.80	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	/MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	A3C1.-CONSTRUCCION/REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ZACATE COLORADO (2021)	1,652,992.53	1,652,992.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652,992.53	1,371,588.26	0.00	281,404.27	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	A1C1.-METROS LINEALES DE CONSTRUCCION/REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA (2021)	4,457,686.59	4,457,686.59	0.00	0.00	4,457,686.59	0.00	0.00	3,529,610.86	0.00	928,075.73	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	A1C1.-METROS LINEALES DE CONSTRUCCION/REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PAPALOAPAN (2021)	3,277,132.39	3,277,132.39	0.00	0.00	3,277,132.39	0.00	0.00	2,550,603.48	0.00	726,528.91	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	A1C1.-METROS LINEALES DE CONSTRUCCION/REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA ROBERTO COLORADO (2021)	1,688,213.32	1,747,765.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688,213.32	1,688,213.32	59,551.74	59,551.74	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	A1C1.-METROS LINEALES DE CONSTRUCCION/REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EL ESCOBILLAL (2021)	1,452,467.59	1,452,467.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,467.59	0.00	0.00	1,452,467.59	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	A1C1.-METROS LINEALES DE CONSTRUCCION/REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA (2021)	381,112.55	381,112.55	0.00	0.00	0.00	0.00	381,112.55	0.00	0.00	381,112.55	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	A1C1.-METROS LINEALES DE CONSTRUCCION/R EHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHIQUITO (2021)	1,263,725.26	1,263,725.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263,725.26	1,010,979.49	0.00	252,745.77	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	A1C1.-METROS LINEALES DE CONSTRUCCION/R EHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA CARLOTA (2021)	1,271,505.46	1,271,505.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271,505.46	0.00	0.00	1,271,505.46	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	A1C1.-METROS LINEALES DE CONSTRUCCION/R EHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LA PEÑA (2021)	946,032.52	946,032.52	0.00	0.00	0.00	0.00	946,032.52	0.00	0.00	946,032.52	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	A1C1.-METROS LINEALES DE CONSTRUCCION/R EHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL DE LA CUENCA (2021)	536,442.49	536,442.49	0.00	0.00	0.00	0.00	536,442.49	0.00	0.00	536,442.49	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	A1C2.-AMPLIACION/CONSTRUCCION /REHABILITACION DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO LAS LIMAS. (2021)	323,139.49	323,139.49	0.00	0.00	323,139.49	323,139.49	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	A1C2.-AMPLIACION/CONSTRUCCION /REHABILITACION DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA FE (2021)	1,726,407.54	2,157,127.38	0.00	0.00	1,726,407.54	0.00	0.00	1,726,407.54	430,719.84	430,719.84	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	A1C2.-AMPLIACION/CONSTRUCCION /REHABILITACION DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGALES (2021)	966,705.50	966,705.50	0.00	0.00	966,705.50	766,540.77	0.00	200,164.73	0.00	0.00	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	A1C2.-AMPLIACION/CONSTRUCCION /REHABILITACION DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS (2021)	2,125,094.49	2,125,094.49	0.00	0.00	2,125,094.49	0.00	0.00	2,125,094.49	0.00	0.00	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	A1C2.-AMPLIACION/CONSTRUCCION /REHABILITACION DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA FLORIDA (2021)	1,093,214.52	1,093,214.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,214.52	780,163.01	0.00	313,051.51	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	A1C2.-AMPLIACION/CONSTRUCCION /REHABILITACION DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA QUEMADA (2021)	869,918.39	869,918.39	0.00	0.00	0.00	0.00	869,918.39	709,246.38	0.00	160,672.01	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	A1C2.-AMPLIACION/CONSTRUCCION /REHABILITACION DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA OAXACA (2021)	888,044.72	888,044.72	0.00	0.00	0.00	0.00	888,044.72	601,446.42	0.00	286,598.30	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	A1C2.-AMPLIACION/CONSTRUCCION /REHABILITACION DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL CASTILLO (2021)	1,974,168.19	1,974,168.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974,168.19	1,533,147.76	0.00	441,020.43	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	A1C2.-AMPLIACION/CONSTRUCCION /REHABILITACION DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VICTOR BRAVO AHUJA (2021)	1,098,845.44	1,098,845.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,845.44	880,203.77	0.00	218,641.67	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	A1C2.-AMPLIACION/CONSTRUCCION /REHABILITACION DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DEL ARROYO (2021)	1,666,094.88	1,666,094.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,094.88	1,311,890.66	0.00	354,204.22	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	A1C2.-AMPLIACION/CONSTRUCCION /REHABILITACION DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA CLARA (2021)	1,162,254.66	1,162,254.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,254.66	0.00	0.00	1,162,254.66	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	A1C2.-AMPLIACION/CONSTRUCCION /REHABILITACION DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS (2021)	150,084.25	150,084.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,084.25	150,084.25	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	A3C2.-CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	A2C2.-CONSTRUCCION/REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	A1C3.- AMPLIACION/CONSTRUCCION/MEJORAMIENTO DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA OBISPO (2021)	959,370.09	959,370.09	0.00	0.00	959,370.09	765,301.58	0.00	194,068.51	0.00	0.00	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	A1C3.- AMPLIACION/CONSTRUCCION/MEJORAMIENTO DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO DE LOS CERRITOS RIO TONTO (2021)	605,416.79	605,416.79	0.00	0.00	605,416.79	485,376.42	0.00	120,040.37	0.00	0.00	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	A1C3.- AMPLIACION/CONSTRUCCION/MEJORAMIENTO DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO JONOTAL (2021)	1,052,556.53	1,052,556.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,556.53	1,052,556.53	0.00	0.00	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	A1C3.- AMPLIACION/CONSTRUCCION/MEJORAMIENTO DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA FE (2021)	1,062,705.88	1,062,705.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,705.88	825,497.85	0.00	237,208.03	100 %	100 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: CULTURA														
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad	A4C7.- CONSTRUCCION DE TECHADOS	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS (2021)	681,905.35	681,905.35	0.00	0.00	681,905.35	469,203.34	0.00	212,702.01	0.00	0.00	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad	A4C7.- CONSTRUCCION DE TECHADOS	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE FUENTEVILLA (2021)	1,654,176.87	1,654,176.87	0.00	0.00	1,654,176.87	1,464,304.05	0.00	189,872.82	0.00	0.00	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad	A4C7.- CONSTRUCCION DE TECHADOS	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE BENEMERITO JUAREZ (2021)	2,384,630.11	2,384,630.11	0.00	0.00	2,384,630.11	1,388,418.52	0.00	410,328.24	0.00	539,431.77	100 %	98.05 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad	A4C7.- CONSTRUCCION DE TECHADOS	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MACIN CHICO (2021)	547,743.18	547,743.18	0.00	0.00	0.00	0.00	547,743.18	547,743.18	0.00	0.00	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad	A4C7.- CONSTRUCCION DE TECHADOS	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DEL JIMBAL (2021)	1,948,688.06	1,948,688.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,688.06	1,088,783.26	0.00	859,904.80	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad	A4C7.- CONSTRUCCION DE TECHADOS	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO (TECHADO) EN LA LOC LAS DELICIAS (2021)	1,962,248.58	1,962,248.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962,248.58	0.00	0.00	1,962,248.58	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentación en su comunidad	A4C7.- CONSTRUCCION DE TECHADOS	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE RODEO ARROYO PEPESCA (2021)	2,598,574.36	2,598,574.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598,574.36	0.00	0.00	2,598,574.36	100 %	100 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: GOBIERNO MODERNO														
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	A1C8.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	A2C8.-DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA EN EL RECINTO FERIA UBICADO EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (2021)	406,060.69	406,060.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,060.69	406,060.69	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	/MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	A3C8.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A CONVENIOS FEDERALES PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HDCC. EN BLVD BICENTENARIO EN KM 115+200 AL 117+820, SUBTRAMO 116+780 AL 117+265.65 (2021)	12,494,648.06	12,494,648.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,494,648.06	6,199,040.65	100 %	49.61 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	A3C8.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A CONVENIOS FEDERALES PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	CONSTRUCCION DE PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO BOULEV. BICENTENARIO CONVENIO (2021)	452,602.89	452,602.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,602.89	0.00	100 %	0 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	A1C9.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	A1C10.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	A1C11.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	A1C18.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	A1C12.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	A1C19.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	A1C13.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	A1C20.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	REHABILITACION INTEGRAL DE LA AV. INDEPENDENCIA DE LA CALLE BENITO JUAREZ A LA CALLE HIDALGO. (2021)	6,311,378.61	6,311,378.61	0.00	0.00	0.00	0.00	6,311,378.61	6,311,378.61	0.00	0.00	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	A1C20.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ELISEO JIMNEZ (2021)	3,994,376.56	3,994,376.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994,376.56	3,994,376.56	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	A1C21.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	A1C22.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	A1C23.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	A1C24.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia,economia,transparencia y honradez.	A1C25.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia,economia,transparencia y honradez.	A1C26.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia,economia,transparencia y honradez.	A1C27.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia,economia,transparencia y honradez.	A1C14.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia,economia,transparencia y honradez.	A1C15.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia,ec onomia,transparenci a y honradez.	A1C16.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia,ec onomia,transparenci a y honradez.	A1C17.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia,ec onomia,transparenci a y honradez.	A2C9.-DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia,ec onomia,transparenci a y honradez.	A2C10.-DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia,ec onomia,transparenci a y honradez.	A2C11.-DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia,ec onomia,transparenci a y honradez.	A2C12.-DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia,ec onomia,transparenci a y honradez.	A2C13.-DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISARÍA DE SEGURIDAD (CELDAS, BANCO DE ARMAS, UNIDAD DE ANÁLISIS, SISTEMA DE MONITOREO Y ÁREA (2021)	987,896.58	987,896.58	0.00	0.00	0.00	0.00	987,896.58	503,059.98	0.00	484,836.60	100 %	100 %
Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia,ec onomia,transparenci a y honradez.	A2C13.-DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	REHABILITACION STAND DE TIRO VIRTUAL (2021)	1,968,821.48	1,968,821.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968,821.48	0.00	0.00	1,968,821.48	100 %	100 %
Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia,ec onomia,transparenci a y honradez.	A2C14.-DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia,ec onomia,transparenci a y honradez.	A2C15.-DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES														
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE AÑO DE JUAREZ (2021)	735,880.45	735,880.45	0.00	0.00	735,880.45	598,550.55	0.00	0.00	0.00	67,115.22	100 %	90.46 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE FCO. I MADERO LOS CERRITOS. (2021)	1,156,066.88	1,156,066.88	0.00	0.00	1,156,066.88	902,118.08	0.00	253,948.80	0.00	0.00	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	/MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TACOTENO EL TULAR (2021)	1,095,202.42	1,095,202.42	0.00	0.00	1,095,202.42	868,927.35	0.00	226,275.07	0.00	0.00	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: EL PANTEON NUEVO DESPERTAR A COLONIA 12 DE JULIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (2021)	1,003,136.19	1,003,136.19	0.00	0.00	1,003,136.19	799,536.96	0.00	203,599.23	0.00	0.00	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO FRACC. PAPALOPAN A COL. LAS MARAVILLAS. (2021)	699,003.11	699,003.11	0.00	0.00	699,003.11	569,942.99	0.00	129,060.12	0.00	0.00	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	REHABILITACION DE CALLE CAMINO VIEJO AL AZUFRE, TRAMO: COLONIA LAS FLORES A COLONIA EL EDEN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (2021)	715,990.70	715,990.70	0.00	0.00	715,990.70	574,087.33	0.00	141,903.37	0.00	0.00	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO:ARROYO ZUZULE A ALTAMIRA EN LA LOC. DE ALTAMIRA (2021)	1,469,075.84	1,469,075.84	0.00	0.00	1,469,075.84	1,173,356.88	0.00	295,718.96	0.00	0.00	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS (2021)	1,379,422.17	1,379,422.17	0.00	0.00	1,379,422.17	1,108,813.60	0.00	270,608.57	0.00	0.00	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA AMAPA (2021)	872,161.39	872,161.39	0.00	0.00	872,161.39	688,072.99	0.00	184,088.40	0.00	0.00	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA ARROYO LA GLORIA (2021)	884,050.55	884,050.55	0.00	0.00	0.00	0.00	884,050.55	707,898.12	0.00	176,152.43	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO RIVERAS DEL ATOYAC - EL YAGUAL EN LA LOCALIDAD DEL YAGUAL (2021)	2,900,382.59	2,900,382.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,382.59	2,313,694.82	0.00	586,687.77	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA A OJITLA - SAN FRANCISCO SALSIPUEDES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SALSI (2021)	1,654,560.04	1,654,560.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,560.04	1,320,134.89	0.00	334,425.15	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL (2021)	728,386.86	728,386.86	0.00	0.00	0.00	0.00	728,386.86	728,386.86	0.00	0.00	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA A LOMA BONITA A EL JIMBAL EN LA LOCALIDAD DEL JIMBAL (2021)	914,458.53	914,458.53	0.00	0.00	0.00	0.00	914,458.53	0.00	0.00	914,458.53	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA A PLAYA VICENTE A EL CAMALOTAL EN LA LOCALIDAD DEL CAMALOTAL (2021)	1,128,281.33	1,128,281.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,281.33	0.00	0.00	1,128,281.33	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN RAFAEL A SANTA URSULA. (2021)	849,294.77	849,294.77	0.00	0.00	0.00	0.00	849,294.77	0.00	0.00	849,294.77	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CRUCE A LA MINA A EL CEDRAL EN LA LOCALIDAD DEL CEDRAL (2021)	3,154,953.53	3,154,953.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3,154,953.53	0.00	0.00	3,154,953.53	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO BUENA VISTA GALLARDO LA FUENTE MISTERIOSA (2021)	2,297,964.20	2,297,964.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,964.20	2,297,964.20	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A5C7.- CONSTRUCCION DE PUENTES	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE PASO RINCON (2021)	904,474.16	904,474.16	0.00	0.00	0.00	0.00	904,474.16	571,847.32	0.00	332,626.84	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A5C7.- CONSTRUCCION DE PUENTES	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA (2021)	1,929,168.73	1,929,168.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929,168.73	1,623,873.91	0.00	305,294.82	100 %	100 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL														
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA (2021)	697,359.78	697,359.78	0.00	0.00	697,359.78	0.00	0.00	697,359.78	0.00	0.00	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BETHANIA (2021)	1,358,652.05	1,358,652.05	0.00	0.00	1,358,652.05	1,050,322.61	0.00	308,329.44	0.00	0.00	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA (2021)	675,626.76	675,626.76	0.00	0.00	675,626.76	518,908.03	0.00	156,718.73	0.00	0.00	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO RIVERAS DEL ATOYAC (2021)	912,749.35	912,749.35	0.00	0.00	912,749.35	714,961.38	0.00	192,318.17	0.00	0.00	100 %	99.4 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LAS FLORES (2021)	660,781.00	660,781.00	0.00	0.00	660,781.00	500,258.89	0.00	150,721.61	0.00	0.00	100 %	98.52 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MINA (2021)	1,084,806.35	1,084,806.35	0.00	0.00	1,084,806.35	867,827.10	0.00	216,979.25	0.00	0.00	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL SURESTE SEGUNDA ETAPA. (2021)	3,627,661.52	3,627,661.52	0.00	0.00	3,627,661.52	0.00	0.00	3,627,661.52	0.00	0.00	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 5 DE MAYO (2021)	1,255,397.02	1,255,397.02	0.00	0.00	1,255,397.02	0.00	0.00	1,255,397.02	0.00	0.00	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ (2021)	879,011.55	879,011.55	0.00	0.00	879,011.55	711,339.56	0.00	162,396.45	0.00	0.00	100 %	99.4 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SANTA CRUZ (2021)	882,782.18	882,782.18	0.00	0.00	882,782.18	714,887.89	0.00	167,894.29	0.00	0.00	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES PRIMERA ETAPA (2021)	1,091,354.66	1,091,354.66	0.00	0.00	1,091,354.66	873,076.20	0.00	218,278.46	0.00	0.00	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA GRANADA (2021)	1,310,227.35	1,310,227.35	0.00	0.00	1,310,227.35	0.00	0.00	1,310,227.35	0.00	0.00	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SIGLO XXI (2021)	1,096,149.06	1,096,149.06	0.00	0.00	1,096,149.06	0.00	0.00	778,768.04	0.00	317,381.02	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AMAPA (2021)	1,173,392.83	1,173,392.83	0.00	0.00	1,173,392.83	964,819.43	0.00	0.00	0.00	207,035.20	100 %	99.87 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAMALOTAL (2021)	1,304,511.54	1,304,511.54	0.00	0.00	1,304,511.54	0.00	0.00	1,247,909.25	0.00	56,602.29	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES EL APOMPO (2021)	1,023,296.49	1,023,296.49	0.00	0.00	1,023,296.49	812,254.92	0.00	211,041.57	0.00	0.00	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL (2021)	950,037.02	950,037.02	0.00	0.00	950,037.02	0.00	0.00	950,037.02	0.00	0.00	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION EL TRIGAL (2021)	3,366,021.11	3,366,021.11	0.00	0.00	3,366,021.11	0.00	0.00	2,964,609.43	0.00	401,411.68	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL ENCINAL (2021)	960,315.62	960,315.62	0.00	0.00	960,315.62	754,951.64	0.00	205,363.98	0.00	0.00	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO TRAMO:EL ESFUERSO-MATA DE CAÑA EN LA LOCALIDAD DE MATA DE CAÑA. (2021)	1,277,476.55	1,277,476.55	0.00	0.00	1,277,476.55	0.00	0.00	1,277,476.55	0.00	0.00	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA ESPERANZA (2021)	464,253.48	464,253.48	0.00	0.00	0.00	0.00	464,253.48	444,739.39	0.00	0.00	100 %	95.8 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA (2021)	1,097,827.68	1,301,655.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,827.68	896,499.07	203,827.90	405,156.51	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA DEL CARMEN (2021)	1,122,750.18	1,122,750.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,750.18	891,723.53	0.00	228,422.45	100 %	99.77 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA MUNDO NUEVO (2021)	1,146,148.92	1,146,148.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,148.92	930,958.50	0.00	215,190.42	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO LA ESPERANZA (2021)	1,145,356.44	1,145,356.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,356.44	973,040.67	0.00	172,315.77	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SALSIPUEDES (2021)	1,260,638.79	1,260,638.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,638.79	838,396.51	0.00	422,242.28	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CAMARON SALSIPUEDES (2021)	1,135,542.93	1,135,542.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,542.93	0.00	0.00	1,135,542.93	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA VICTORIA (2021)	1,131,282.66	1,131,282.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,282.66	0.00	0.00	1,131,282.66	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA TALLERES (2021)	688,043.03	688,043.03	0.00	0.00	0.00	0.00	688,043.03	0.00	0.00	688,043.03	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (2021)	1,105,596.80	1,105,596.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,596.80	0.00	0.00	1,084,947.80	100 %	98.13 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SEBASTOPOL (2021)	1,060,361.73	1,060,361.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,361.73	0.00	0.00	1,060,361.73	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL DIAMANTE (2021)	946,039.18	946,039.18	0.00	0.00	0.00	0.00	946,039.18	0.00	0.00	946,039.18	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LOS MANGUITOS (2021)	911,734.90	911,734.90	0.00	0.00	0.00	0.00	911,734.90	0.00	0.00	845,849.23	100 %	92.77 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL REENCUENTRO (2021)	1,064,221.89	1,064,221.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,221.89	0.00	0.00	1,064,221.89	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL TRIGAL (2021)	1,085,916.96	1,085,916.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,916.96	0.00	0.00	1,085,916.96	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO PAPALOAPAN (2021)	1,224,257.16	1,224,257.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,257.16	0.00	0.00	1,224,257.16	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL YAGUAL (2021)	1,627,995.06	1,627,995.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627,995.06	0.00	0.00	1,627,995.06	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA MODERNA (2021)	1,553,399.12	1,553,399.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553,399.12	0.00	0.00	1,553,399.12	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA URSULA (2021)	1,760,746.21	1,760,746.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,746.21	0.00	0.00	1,760,746.21	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA REACOMODO PLAYA DE MONO (2021)	1,340,156.04	1,340,156.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,156.04	0.00	0.00	1,340,156.04	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CAMELIA ROJA (2021)	1,699,456.45	1,699,456.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699,456.45	0.00	0.00	1,696,938.62	100 %	99.85 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AMPLIACION EL TROPICO (2021)	1,287,818.34	1,287,818.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,818.34	0.00	0.00	1,287,818.34	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA (2021)	1,315,898.12	1,315,898.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,898.12	0.00	0.00	1,273,901.11	100 %	96.81 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 12 DE JULIO (2021)	1,653,730.92	1,653,730.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653,730.92	0.00	0.00	1,653,730.92	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MACIN CHICO (2021)	1,288,947.66	1,288,947.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288,947.66	0.00	0.00	1,288,947.66	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA INSURGENTES (2021)	682,134.46	682,134.46	0.00	0.00	0.00	0.00	682,134.46	0.00	0.00	682,134.46	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL PARAISO (2021)	1,253,179.60	1,253,179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253,179.60	1,243,891.25	100 %	99.26 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAMALOTAL (2021)	106,718.76	106,718.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,718.76	106,718.76	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA NUEVA FLORENCIA (2021)	502,742.00	502,742.00	0.00	0.00	502,742.00	502,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA (2021)	799,183.80	799,183.80	0.00	0.00	799,183.80	0.00	0.00	430,526.51	0.00	243,376.61	100 %	84.32 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DEL CEDRAL (2021)	1,033,857.66	1,033,857.66	0.00	0.00	1,033,857.66	461,913.68	0.00	571,943.98	0.00	0.00	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS (2021)	1,185,396.24	1,185,396.24	0.00	0.00	1,185,396.24	0.00	0.00	1,185,396.24	0.00	0.00	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE DESENGAÑO (2021)	850,434.35	850,434.35	0.00	0.00	850,434.35	689,603.13	0.00	160,831.22	0.00	0.00	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA ORTEGA (2021)	857,515.35	857,515.35	0.00	0.00	0.00	0.00	857,515.35	682,633.25	0.00	174,882.10	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EL ESFUERZO (2021)	1,049,210.55	1,049,210.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,210.55	856,812.08	0.00	192,398.47	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL FRACCIONAMIENTO EL SURESTE PRIMERA ETAPA (2021)	573,801.19	573,801.19	0.00	0.00	0.00	0.00	573,801.19	479,937.66	0.00	93,863.53	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT (2021)	444,927.56	444,927.56	0.00	0.00	0.00	0.00	444,927.56	0.00	0.00	444,927.56	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LOMAS VERDES (2021)	588,204.15	588,204.15	0.00	0.00	0.00	0.00	588,204.15	0.00	0.00	588,204.15	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE PASO CANOA (2021)	733,071.73	733,071.73	0.00	0.00	0.00	0.00	733,071.73	0.00	0.00	733,071.73	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA REBOLLEDO (2021)	1,149,235.21	1,149,235.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,235.21	0.00	0.00	1,149,235.21	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LAS PIÑAS (2021)	957,828.76	957,828.76	0.00	0.00	0.00	0.00	957,828.76	0.00	0.00	751,262.33	100 %	78.43 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS (2021)	1,090,943.04	1,090,943.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,943.04	0.00	0.00	1,022,846.80	100 %	93.76 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESMALTA (2021)	1,207,919.19	1,207,919.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,919.19	0.00	0.00	1,207,919.19	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EL MIRADOR (2021)	232,829.50	232,829.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,829.50	232,829.50	100 %	100 %

ENTREGA: ANUAL

CADENA ORIGINAL

| CP/184/00076/2021 | INFORME | 2021 | ANUAL | CP | CUENTA PÚBLICA | MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS |
2022-02-03 13:50:04 | MUNICIPIO | 00001000000511130151 | MSJ850101G57 | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC | TUXTEPEC | OAXACA |
DIRECCIÓN | Av. 5 de Mayo 281 S/N CENTRO 68300 | cansecogarciafdavidj@gmail.com | 2878751454 | AUTORIDAD | ROGELIO GOMEZ CASTILLO | SINDICO
HACENDARIO | DOCUMENTO | 5ee1143969cbb89f8f66c60722aa6cd73e775737f70d636321a89449273d1fb5 |

FIRMA ELECTRÓNICA

JJAwtqsf5MttYvZe+/eViXHR9r4YAZ9/aM/f3mAUg1LAVRVzbCpufvm/exrGpiRn0Bp115O56Y3V/YvaHHAj4CBSSfT5BhbHDdSXXGYoCJ2v+G2Tsl5h4P5jK4zmCpW0KUXB
1ydSCwkw5DIDMTB/hH6Nk0yXTxZ8gbGng8X7F+RwTGYJEaG8OAWB1iAyFtIDF8HpZABx+aCv7eWCb5mEI56pkH0pxtb+gR0ef0yYc6cji3wpN0vliSai/LtRjMJGQaOqjyzT
JUq9LN0ALap8km0RGgQj/mRZlpJoWjW+Tu/Q024cb3pVa4UTzZ7IXkOxj/GNTWs77gdqKhAl9s0GQ==