

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**REPORTE DE OBRA PÚBLICA CON REGISTRO DE FISMDF (FONDO III)**  
**DEL 01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DE 2021**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PRESUPUESTO APROBADO	IMPORTE MODIFICADO	PRESUPUESTO MODIFICADO
154,590,211.04	0.00	154,590,211.04

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE LA OBRA	FECHA DEL CONTRATO	RECURSOS DEL FISMDF-FII	MONTO PAGADO	TIPO DE INCIDENCIA	DOCTO. DE PRIORIZACIÓN DE LA OBRA	FECHA DE PRIORIZACIÓN DE LA OBRA	DOCTO. DE REPRIORIZACIÓN DE LA OBRA	FECHA DE REPRIORIZACIÓN DE LA OBRA	DOCTO. PROYECTO ESPECIAL	FECHA AUTORIZACIÓN PROYECTO ESPECIAL	CARENCIA	RUBRO DE GASTO	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO	SUBCLASIFICACIÓN	PORCENTAJE FII
<b>OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA</b>																	
FIII-AD1/21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EL MIRADOR (2021)	232,829.50	10-05-2021	105,493.28	105,493.28	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.15 %
			26-04-2021	6,148.87	6,148.87												
			26-04-2021	58,542.56	58,542.56												
			23-04-2021	7,656.00	7,656.00												
			23-04-2021	4,168.00	4,168.00												
			30-04-2021	758.99	758.99												
			23-04-2021	761.74	761.74												
			26-04-2021	49,300.06	49,300.06												
<b>OBRA POR CONTRATO</b>																	
FIII-003/21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA NUEVA FLORENCIA (2021)	502,742.00	14-04-2021	502,742.00	502,742.00	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.33 %
FIII-001/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA (2021)	697,359.78	14-04-2021	697,359.78	697,359.78	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	PAVIMENTACIÓN	0.45 %
FIII-005/21	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS (2021)	681,905.35	16-04-2021	681,905.35	681,905.35	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	09-01-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS	0.44 %
FIII-007-21	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO LAS LIMAS. (2021)	323,139.49	16-04-2021	323,139.49	323,139.49	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					DRENAJE Y LETRINAS	AGUA Y SANEAMIENTO	AMPLIACIÓN	DRENAJE SANITARIO Y DESASOLVE	0.21 %
FIII-021/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BETHANIA (2021)	1,358,652.05	24-04-2021	1,358,652.05	1,358,652.05	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	PAVIMENTACIÓN	0.88 %
FIII-020/21	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE FUENTEVILLA (2021)	1,654,176.87	24-04-2021	1,654,176.87	1,654,176.87	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS	1.07 %
FIII-031/21	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA FE (2021)	2,157,127.38	26-04-2021	1,726,407.54	1,726,407.54	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					DRENAJE Y LETRINAS	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACIÓN	DRENAJE SANITARIO Y DESASOLVE	1.12 %
FIII-006/21	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA OBISPO (2021)	959,370.09	16-04-2021	959,370.09	959,370.09	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					ELECTRIFICACIÓN	VIVIENDA	AMPLIACIÓN	REDES ELÉCTRICAS	0.62 %
FIII-009/21	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO DE LOS CERRITOS RIO TONTO (2021)	605,416.79	16-04-2021	605,416.79	605,416.79	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					ELECTRIFICACIÓN	VIVIENDA	MANTENIMIENTO	REDES ELÉCTRICAS	0.39 %
FIII-028/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA (2021)	675,626.76	26-04-2021	675,626.76	675,626.76	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	PAVIMENTACIÓN	0.44 %
FIII-011/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LAS FLORES (2021)	660,781.00	19-04-2021	650,980.50	650,980.50	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	PAVIMENTACIÓN	0.42 %
FIII-012/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO RIVERAS DEL ATOYAC (2021)	912,749.35	19-04-2021	907,279.55	907,279.55	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	PAVIMENTACIÓN	0.59 %
FIII-023/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MINA (2021)	1,084,806.35	24-04-2021	1,084,806.35	1,084,806.35	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-01-2021	ACTA DE REPRIORIZACIÓN	19-02-2021			URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	PAVIMENTACIÓN	0.70 %
FIII-015/21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA (2021)	799,183.80	20-04-2021	673,903.12	673,903.12	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.44 %
FIII-008/21	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGALES (2021)	966,705.50	16-04-2021	966,705.50	966,705.50	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					DRENAJE Y LETRINAS	AGUA Y SANEAMIENTO	AMPLIACIÓN	DRENAJE SANITARIO Y DESASOLVE	0.63 %
FIII-022/21	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS (2021)	2,125,094.49	24-04-2021	2,125,094.49	2,125,094.49	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					DRENAJE Y LETRINAS	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACIÓN	DRENAJE SANITARIO Y DESASOLVE	1.37 %

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**REPORTE DE OBRA PÚBLICA CON REGISTRO DE FISMDF (FONDO III)**  
 DEL 01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PRESUPUESTO APROBADO	IMPORTE MODIFICADO	PRESUPUESTO MODIFICADO
154,590,211.04	0.00	154,590,211.04

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE LA OBRA	FECHA DEL CONTRATO	RECURSOS DEL FISMDF-FIIL	MONTO PAGADO	TIPO DE INCIDENCIA	DOCTO. DE PRIORIZACIÓN DE LA OBRA	FECHA DE PRIORIZACIÓN DE LA OBRA	DOCTO. DE REPRIORIZACIÓN DE LA OBRA	FECHA DE REPRIORIZACIÓN DE LA OBRA	DOCTO. PROYECTO ESPECIAL	FECHA AUTORIZACIÓN PROYECTO ESPECIAL	CARENCIA	RUBRO DE GASTO	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO	SUBCLASIFICACIÓN	PORCENTAJE FIIL
FIII-030/21	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA "TOCHTEPEC" DEL FRACCIONAMIENTO EL SANTUARIO - CASAS GEO (2021)	1,899,324.32	26-04-2021	1,817,083.19	1,817,083.19	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	EDUCACIÓN	CONSTRUCCIÓN	CANCHAS DEPORTIVAS	1.18 %
FIII-034/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL SURESTE SEGUNDA ETAPA. (2021)	3,627,661.52	24-03-2021	3,627,661.52	3,627,661.52	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	PAVIMENTACIÓN	2.35 %
FIII-035/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 5 DE MAYO (2021)	1,255,397.02	30-04-2021	1,255,397.02	1,255,397.02	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	PAVIMENTACIÓN	0.81 %
FIII-032/21	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE BENERMERTO JUAREZ (2021)	2,384,630.11	26-04-2021	2,338,178.53	2,338,178.53	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS	1.51 %
FIII-002/21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DEL CEDRAL (2021)	1,033,857.66	14-04-2021	1,033,857.66	1,033,857.66	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.67 %
FIII-019/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ (2021)	879,011.55	22-04-2021	873,736.01	873,736.01	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	PAVIMENTACIÓN	0.57 %
FIII-013/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SANTA CRUZ (2021)	882,782.18	20-04-2021	882,782.18	882,782.18	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	PAVIMENTACIÓN	0.57 %
FIII-010/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES PRIMERA ETAPA (2021)	1,091,354.66	19-04-2021	1,091,354.66	1,091,354.66	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	PAVIMENTACIÓN	0.71 %
FIII-033/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA GRANADA (2021)	1,310,227.35	26-04-2021	1,310,227.35	1,310,227.35	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	PAVIMENTACION	0.85 %
FIII-014/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AMAPA (2021)	1,173,392.83	20-04-2021	1,171,854.63	1,171,854.63	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRA	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	PAVIMENTACIÓN	0.76 %
FIII-026/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SIGLO XXI (2021)	1,096,149.06	26-04-2021	1,096,149.06	1,096,149.06	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	PAVIMENTACIÓN	0.71 %
FIII-038/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAMALOTAL (2021)	1,304,511.54	30-04-2021	1,304,511.54	1,304,511.54	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	PAVIMENTACIÓN	0.84 %
FIII-039/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES EL APOMPO (2021)	1,023,296.49	04-05-2021	1,023,296.49	1,023,296.49	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	PAVIMENTACIÓN	0.66 %
FIII-027/21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS (2021)	1,185,396.24	26-04-2021	1,185,396.24	1,185,396.24	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.77 %
FIII-040/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL (2021)	950,037.02	04-05-2021	950,037.02	950,037.02	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	PAVIMENTACIÓN	0.61 %
FIII-025/21	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE AÑO DE JUAREZ (2021)	735,880.45	04-05-2021	665,665.77	665,665.77	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN	CAMINOS RURALES	0.43 %
FIII-024/21	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE FCO. I MADERO LOS CERRITOS. (2021)	1,156,066.88	04-05-2021	1,156,066.88	1,156,066.88	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN	CAMINOS RURALES	0.75 %
FIII-018/21	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TACOTENO EL TULAR (2021)	1,095,202.42	11-05-2021	1,095,202.42	1,095,202.42	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN	CAMINOS RURALES	0.71 %
FIII-017/21	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: EL PANTEON NUEVO DESPERTAR A COLONIA 12 DE JULIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (2021)	1,003,136.19	04-05-2021	1,003,136.19	1,003,136.19	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN	CAMINOS RURALES	0.65 %

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**REPORTE DE OBRA PÚBLICA CON REGISTRO DE FISMDF (FONDO III)**  
**DEL 01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DE 2021**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PRESUPUESTO APROBADO	IMPORTE MODIFICADO	PRESUPUESTO MODIFICADO
154,590,211.04	0.00	154,590,211.04

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE LA OBRA	FECHA DEL CONTRATO	RECURSOS DEL FISMDF-FIII	MONTO PAGADO	TIPO DE INCIDENCIA	DOCTO. DE PRIORIZACIÓN DE LA OBRA	FECHA DE PRIORIZACIÓN DE LA OBRA	DOCTO. DE REPRIORIZACIÓN DE LA OBRA	FECHA DE REPRIORIZACIÓN DE LA OBRA	DOCTO. PROYECTO ESPECIAL	FECHA AUTORIZACIÓN PROYECTO ESPECIAL	CARENCIA	RUBRO DE GASTO	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO	SUBCLASIFICACIÓN	PORCENTAJE FIII
FIII-037/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION EL TRIGAL (2021)	3,366,021.11	07-05-2021	3,366,021.11	3,366,021.11	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	PAVIMENTACIÓN	2.18 %
FIII-043/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL ENCINAL (2021)	960,315.62	11-05-2021	960,315.62	960,315.62	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	PAVIMENTACIÓN	0.62 %
FIII-042/21	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO FRACC. PAPALOPAN A COL. LAS MARAVILLAS (2021)	699,003.11	11-05-2021	699,003.11	699,003.11	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	REHABILITACION	CAMINOS RURALES	0.45 %
FIII-044/21	REHABILITACION DE CALLE CAMINO VIEJO AL AZUFRE, TRAMO: COLONIA LAS FLORES A COLONIA EL EDEN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (2021)	715,990.70	11-05-2021	715,990.70	715,990.70	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	REHABILITACION	CAMINOS RURALES	0.46 %
FIII-048/21	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO ZUZULE A ALTAMIRA EN LA LOC. DE ALTAMIRA (2021)	1,469,075.84	22-05-2021	1,469,075.84	1,469,075.84	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	REHABILITACION	CAMINOS RURALES	0.95 %
FIII-046/21	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS (2021)	1,379,422.17	22-05-2021	1,379,422.17	1,379,422.17	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	REHABILITACION	CAMINOS RURALES	0.89 %
FIII-016/21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE DESENGAÑO (2021)	850,434.35	22-04-2021	850,434.35	850,434.35	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.55 %
FIII-045/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO TRAMO EL ESFUERSO-MATA DE CAÑA EN LA LOCALIDAD DE MATA DE CAÑA. (2021)	1,277,476.55	22-05-2021	1,277,476.55	1,277,476.55	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	PAVIMENTACIÓN	0.83 %
FIII-047/21	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA (2021)	4,457,686.59	14-06-2021	4,457,686.59	4,457,686.59	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					AGUA POTABLE	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION	LÍNEAS DE CONDUCCIÓN	2.88 %
FIII-036/21	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PAPALOAPAN (2021)	3,277,132.39	11-06-2021	3,277,132.39	3,277,132.39	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					AGUA POTABLE	AGUA Y SANEAMIENTO	AMPLIACIÓN	RED O SISTEMAS DE AGUA POTABLE	2.12 %
FIII-041/21	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA AMAPA (2021)	872,161.39	11-05-2021	872,161.39	872,161.39	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	REHABILITACION	CAMINOS/CARRETERAS	0.56 %
FIII-050/21	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MACIN CHICO (2021)	547,743.18	01-07-2021	547,743.18	547,743.18	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021	ACTA DE REPRIORIZACIÓN	19-02-2021			URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	TECHADOS EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS. (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN)	0.35 %
FIII-004/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA ESPERANZA (2021)	464,253.48	16-04-2021	444,739.39	444,739.39	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	PAVIMENTACIÓN	0.29 %
FIII-054/21	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE PASO RINCON (2021)	904,474.16	02-07-2021	904,474.16	904,474.16	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	PUENTES	0.59 %
FIII-053/21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA ORTEGA (2021)	857,515.35	02-07-2021	857,515.35	857,515.35	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.55 %
FIII-057/21	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA FLORIDA (2021)	1,093,214.52	03-07-2021	1,093,214.52	1,093,214.52	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					DRENAJE Y LETRINAS	AGUA Y SANEAMIENTO	AMPLIACIÓN	DRENAJE SANITARIO	0.71 %
FIII-063/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA (2021)	1,301,655.58	07-07-2021	1,097,827.68	1,097,827.68	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	PAVIMENTACIÓN	0.71 %
FIII-052/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA DEL CARMEN (2021)	1,122,750.18	02-07-2021	1,120,145.98	1,120,145.98	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	PAVIMENTACIÓN	0.72 %
FIII-065/21	CONSTRUCCION DE TANQUE ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES (2021)	963,583.73	09-07-2021	963,583.73	963,583.73	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					AGUA POTABLE	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA	0.62 %
FIII-060/21	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA QUEMADA (2021)	869,918.39	06-07-2021	869,918.39	869,918.39	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					DRENAJE Y LETRINAS	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION	DRENAJE SANITARIO	0.56 %

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**REPORTE DE OBRA PÚBLICA CON REGISTRO DE FISMDF (FONDO III)**  
**DEL 01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DE 2021**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PRESUPUESTO APROBADO	IMPORTE MODIFICADO	PRESUPUESTO MODIFICADO
154,590,211.04	0.00	154,590,211.04

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE LA OBRA	FECHA DEL CONTRATO	RECURSOS DEL FISMDF-FIIL	MONTO PAGADO	TIPO DE INCIDENCIA	DOCTO. DE PRIORIZACIÓN DE LA OBRA	FECHA DE PRIORIZACIÓN DE LA OBRA	DOCTO. DE REPRIORIZACIÓN DE LA OBRA	FECHA DE REPRIORIZACIÓN DE LA OBRA	DOCTO. PROYECTO ESPECIAL	FECHA AUTORIZACIÓN PROYECTO ESPECIAL	CARENCIA	RUBRO DE GASTO	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO	SUBCLASIFICACIÓN	PORCENTAJE FIIL
FIII-055/21	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA ARROYO LA GLORIA (2021)	884,050.55	03-07-2021	884,050.55	884,050.55	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	REVESTIMIENTO	0.57 %
FIII-067/21	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA ROBERTO COLORADO (2021)	1,747,765.06	14-07-2021	1,688,213.32	1,688,213.32	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					AGUA POTABLE	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	1.09 %
FIII-077/21	REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO RIVERAS DEL ATOYAC - EL YAGUAL EN LA LOCALIDAD DEL YAGUAL (2021)	2,900,382.59	19-07-2021	2,900,382.59	2,900,382.59	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	REHABILITACION	CAMINOS RURALES	1.88 %
FIII-076/21	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA A OJITLA - SAN FRANCISCO SALSIPUEDES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SALSIPUEDES (2021)	1,654,560.04	19-07-2021	1,654,560.04	1,654,560.04	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	REHABILITACION	CAMINOS RURALES	1.07 %
FIII-064/21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EL ESFUERZO (2021)	1,049,210.55	09-07-2021	1,049,210.55	1,049,210.55	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.68 %
FIII-058/21	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA OAXACA (2021)	888,044.72	06-07-2021	888,044.72	888,044.72	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					DRENAJE Y LETRINAS	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION	DRENAJE SANITARIO	0.57 %
FIII-068/21	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EL ESCOBILLAL (2021)	1,452,467.59	14-07-2021	1,452,467.59	1,452,467.59	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					AGUA POTABLE	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION	LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	0.94 %
FIII-070/21	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL CASTILLO (2021)	1,974,168.19	19-07-2021	1,974,168.19	1,974,168.19	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					DRENAJE Y LETRINAS	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION	DRENAJE SANITARIO	1.28 %
FIII-061/21	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO JONOTAL (2021)	1,052,556.53	07-07-2021	1,052,556.53	1,052,556.53	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					ELECTRICIDAD RURAL Y DE COLONIAS POBRES	OTROS PROYECTOS	AMPLIACION	ELECTRIFICACION	0.68 %
FIII-066/21	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA (2021)	381,112.55	09-07-2021	381,112.55	381,112.55	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					AGUA POTABLE	AGUA Y SANEAMIENTO	AMPLIACION	LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	0.25 %
FIII-059/21	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VICTOR BRAVO AHUJA (2021)	1,098,845.44	06-07-2021	1,098,845.44	1,098,845.44	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					DRENAJE Y LETRINAS	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION	DRENAJE SANITARIO	0.71 %
FIII-073/21	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DEL JIMBAL (2021)	1,948,688.06	20-07-2021	1,948,688.06	1,948,688.06	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	1.26 %
FIII-069/21	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHIQUITO (2021)	1,263,725.26	14-07-2021	1,263,725.26	1,263,725.26	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					AGUA POTABLE	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION	LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	0.82 %
FIII-056/21	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL (2021)	728,386.86	03-07-2021	728,386.86	728,386.86	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	0.47 %
FIII-049/21	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA FE (2021)	1,062,705.88	01-07-2021	1,062,705.88	1,062,705.88	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					ELECTRICIDAD RURAL Y DE COLONIAS POBRES	OTROS PROYECTOS	AMPLIACION	ELECTRIFICACION RURAL	0.69 %
FIII-051/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA MUDO NUEVO (2021)	1,146,148.92	01-07-2021	1,146,148.92	1,146,148.92	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION	0.74 %
FIII-062/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO LA ESPERANZA (2021)	1,145,356.44	07-07-2021	1,145,356.44	1,145,356.44	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION	0.74 %
FIII-072/21	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC PRIM RUR FED VICTORIANO GONZALEZ EN LA LOC DE SAN BARTOLO (2021)	2,479,437.92	19-07-2021	2,479,437.92	2,479,437.92	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	EDUCACION	CONSTRUCCION	TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	1.60 %
FIII-074/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SALSIPUEDES (2021)	1,260,638.79	20-07-2021	1,260,638.79	1,260,638.79	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION	0.82 %
FIII-078/21	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA CARLOTA (2021)	1,271,505.46	21-07-2021	1,271,505.46	1,271,505.46	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					AGUA POTABLE	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.82 %
FIII-071/21	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DEL ARROYO (2021)	1,666,094.88	16-06-2021	1,666,094.88	1,666,094.88	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					DRENAJE Y LETRINAS	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION	DRENAJE SANITARIO	1.08 %

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**REPORTE DE OBRA PÚBLICA CON REGISTRO DE FISDMF (FONDO III)**  
**DEL 01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DE 2021**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PRESUPUESTO APROBADO	IMPORTE MODIFICADO	PRESUPUESTO MODIFICADO
154,590,211.04	0.00	154,590,211.04

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE LA OBRA	FECHA DEL CONTRATO	RECURSOS DEL FISDMF-FII	MONTO PAGADO	TIPO DE INCIDENCIA	DOCTO. DE PRIORIZACIÓN DE LA OBRA	FECHA DE PRIORIZACIÓN DE LA OBRA	DOCTO. DE REPRIORIZACIÓN DE LA OBRA	FECHA DE REPRIORIZACIÓN DE LA OBRA	DOCTO. PROYECTO ESPECIAL	FECHA AUTORIZACIÓN PROYECTO ESPECIAL	CARENCIA	RUBRO DE GASTO	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO	SUBCLASIFICACIÓN	PORCENTAJE FII
FIII-079/21	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ZACATE COLORADO (2021)	1,652,992.53	02-08-2021	1,652,992.53	1,652,992.53	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					AGUA POTABLE	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	1.07 %
FIII-80/21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL FRACCIONAMIENTO EL SURESTE PRIMERA ETAPA (2021)	573,801.19	07-08-2021	573,801.19	573,801.19	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACION	URBANIZACION	CONSTRUCCION	GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.37 %
FIII-082/21	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LA PEÑA (2021)	946,032.52	18-08-2021	946,032.52	946,032.52	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					AGUA POTABLE	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.61 %
FIII-097/21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LOMAS VERDES (2021)	588,204.15	24-08-2021	588,204.15	588,204.15	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACION	URBANIZACION	CONSTRUCCION	GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.38 %
FIII-088/21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT (2021)	444,927.56	20-08-2021	444,927.56	444,927.56	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACION	URBANIZACION	CONSTRUCCION	GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.29 %
FIII-081/21	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL DE LA CUENCA (2021)	536,442.49	11-08-2021	536,442.49	536,442.49	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					AGUA POTABLE	AGUA Y SANEAMIENTO	AMPLIACION	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.35 %
FIII-085/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA VICTORIA (2021)	1,131,282.66	19-08-2021	1,131,282.66	1,131,282.66	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACION	URBANIZACION	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION	0.73 %
FIII-086-21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CAMARON SALSIPUEDES (2021)	1,135,542.93	19-08-2021	1,135,542.93	1,135,542.93	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACION	URBANIZACION	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION	0.73 %
FIII-092/21	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA CLARA (2021)	1,162,254.66	21-08-2021	1,162,254.66	1,162,254.66	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					DRENAJE Y LETRINAS	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION	DRENAJE SANITARIO	0.75 %
FIII-091/21	REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA A LOMA BONITA A EL JIMBAL EN LA LOCALIDAD DEL JIMBAL (2021)	914,458.53	21-08-2021	914,458.53	914,458.53	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACION	URBANIZACION	REHABILITACION	CAMINOS/CARRETERAS	0.59 %
FIII-075/21	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA (2021)	1,929,168.73	20-07-2021	1,929,168.73	1,929,168.73	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACION	URBANIZACION	CONSTRUCCION	PUENTES	1.25 %
FIII-084/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA TALLERES (2021)	688,043.03	18-07-2021	688,043.03	688,043.03	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACION	URBANIZACION	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION	0.45 %
FIII-087/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (2021)	1,105,596.80	19-08-2021	1,084,947.80	1,084,947.80	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	16-07-2021					URBANIZACION	URBANIZACION	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION	0.70 %
FIII-096/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SEBASTOPOL (2021)	1,060,361.73	23-08-2021	1,060,361.73	1,060,361.73	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACION	URBANIZACION	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION	0.69 %
FIII-090/21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE PASO CANOA (2021)	733,071.73	20-08-2021	733,071.73	733,071.73	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACION	URBANIZACION	CONSTRUCCION	GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.47 %
FIII-083/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL DIAMANTE (2021)	946,039.18	18-08-2021	946,039.18	946,039.18	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACION	URBANIZACION	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION	0.61 %
FIII-094/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL REENCUENTRO (2021)	1,064,221.89	16-07-2021	1,064,221.89	1,064,221.89	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACION	URBANIZACION	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION	0.69 %
FIII-095/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LOS MANGUITOS (2021)	911,734.90	17-08-2021	845,849.23	845,849.23	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACION	URBANIZACION	CONSTRUCCION	PAVIMENTACION	0.55 %
FIII-099/21	REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA A PLAYA VICENTE A EL CAMALOTAL EN LA LOCALIDAD DEL CAMALOTAL (2021)	1,128,281.33	24-08-2021	1,128,281.33	1,128,281.33	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACION	URBANIZACION	REHABILITACION	CAMINOS RURALES	0.73 %

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**REPORTE DE OBRA PÚBLICA CON REGISTRO DE FISMDF (FONDO III)**  
 DEL 01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PRESUPUESTO APROBADO	IMPORTE MODIFICADO	PRESUPUESTO MODIFICADO
154,590,211.04	0.00	154,590,211.04

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE LA OBRA	FECHA DEL CONTRATO	RECURSOS DEL FISMDF-FIII	MONTO PAGADO	TIPO DE INCIDENCIA	DOCTO. DE PRIORIZACIÓN DE LA OBRA	FECHA DE PRIORIZACIÓN DE LA OBRA	DOCTO. DE REPRIORIZACIÓN DE LA OBRA	FECHA DE REPRIORIZACIÓN DE LA OBRA	DOCTO. PROYECTO ESPECIAL	FECHA AUTORIZACIÓN PROYECTO ESPECIAL	CARENCIA	RUBRO DE GASTO	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO	SUBCLASIFICACIÓN	PORCENTAJE FIII
FIII-100/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL TRIGAL (2021)	1,085,916.96	25-08-2021	1,085,916.96	1,085,916.96	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	16-07-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	PAVIMENTACIÓN	0.70 %
FIII-102/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO PAPALOAPAN (2021)	1,224,257.16	24-08-2021	1,224,257.16	1,224,257.16	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	PAVIMENTACIÓN	0.79 %
FIII-109/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL YAGUAL (2021)	1,627,995.06	31-08-2021	1,627,995.06	1,627,995.06	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	PAVIMENTACIÓN	1.05 %
FIII-108/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA MODERNA (2021)	1,553,399.12	31-08-2021	1,553,399.12	1,553,399.12	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	PAVIMENTACIÓN	1.00 %
FIII-104/21	REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN RAFAEL A SANTA URSULA. (2021)	849,294.77	27-08-2021	849,294.77	849,294.77	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	16-07-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	REHABILITACION	CAMINOS RURALES	0.55 %
FIII-112/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA URSULA (2021)	1,760,746.21	04-09-2021	1,760,746.21	1,760,746.21	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	PAVIMENTACIÓN	1.14 %
FIII-089/21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA REBOLLEDO (2021)	1,149,235.21	20-08-2021	1,149,235.21	1,149,235.21	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.74 %
FIII-103/21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LAS PIÑAS (2021)	957,828.76	27-08-2021	751,262.33	751,262.33	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.49 %
FIII-101/21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS (2021)	1,090,943.04	24-08-2021	1,022,846.80	1,022,846.80	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.66 %
FIII-116/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA REACOMODO PLAYA DE MONO (2021)	1,340,156.04	07-09-2021	1,340,156.04	1,340,156.04	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	PAVIMENTACIÓN	0.87 %
FIII-107/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CAMELIA ROJA (2021)	1,699,456.45	30-08-2021	1,696,938.62	1,696,938.62	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	PAVIMENTACIÓN	1.10 %
FIII-106/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AMPLIACION EL TROPICO (2021)	1,287,818.34	31-08-2021	1,287,818.34	1,287,818.34	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	PAVIMENTACIÓN	0.83 %
FIII-098/21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESMALTA (2021)	1,207,919.19	24-08-2021	1,207,919.19	1,207,919.19	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.78 %
FIII-105/21	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO (TECHADO) EN LA LOC LAS DELICIAS (2021)	1,962,248.58	31-08-2021	1,962,248.58	1,962,248.58	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	1.27 %
FIII-110/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA (2021)	1,315,898.12	31-08-2021	1,273,901.11	1,273,901.11	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	PAVIMENTACIÓN	0.82 %
FIII-115/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 12 DE JULIO (2021)	1,653,730.92	06-09-2021	1,653,730.92	1,653,730.92	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	PAVIMENTACIÓN	1.07 %
FIII-114/21	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE RODEO ARROYO PEPECA (2021)	2,598,574.36	06-09-2021	2,598,574.36	2,598,574.36	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	1.68 %
FIII-093/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA INSURGENTES (2021)	682,134.46	21-08-2021	682,134.46	682,134.46	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	PAVIMENTACIÓN	0.44 %
FIII-111/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MACIN CHICO (2021)	1,288,947.66	04-09-2021	1,288,947.66	1,288,947.66	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION	PAVIMENTACIÓN	0.83 %

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**REPORTE DE OBRA PÚBLICA CON REGISTRO DE FISDMF (FONDO III)**  
**DEL 01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DE 2021**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PRESUPUESTO APROBADO	IMPORTE MODIFICADO	PRESUPUESTO MODIFICADO
154,590,211.04	0.00	154,590,211.04

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE LA OBRA	FECHA DEL CONTRATO	RECURSOS DEL FISDMF-FIII	MONTO PAGADO	TIPO DE INCIDENCIA	DOCTO. DE PRIORIZACIÓN DE LA OBRA	FECHA DE PRIORIZACIÓN DE LA OBRA	DOCTO. DE REPRIORIZACIÓN DE LA OBRA	FECHA DE REPRIORIZACIÓN DE LA OBRA	DOCTO. PROYECTO ESPECIAL	FECHA AUTORIZACIÓN PROYECTO ESPECIAL	CARENCIA	RUBRO DE GASTO	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO	SUBCLASIFICACIÓN	PORCENTAJE FIII
FIII-113/21	REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CRUCE A LA MINA A EL CEDRAL EN LA LOCALIDAD DEL CEDRAL (2021)	3,154,953.53	04-09-2021	2,156,095.24	2,156,095.24	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN	REVESTIMIENTO	1.39 %
FIII-117/21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL PARAISO (2021)	1,253,179.60	07-09-2021	1,243,891.25	1,243,891.25	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	PAVIMENTACIÓN	0.80 %
FIII-22C/21	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS (2021)	150,084.25	24-04-2021	150,084.25	150,084.25	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					DRENAJE Y LETRINAS	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACIÓN	DRENAJE SANITARIO	0.10 %
F3-38C/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAMALOTAL (2021)	106,718.76	04-05-2021	106,718.76	106,718.76	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	PAVIMENTACIÓN	0.07 %
FIII-118/21	REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO BUENA VISTA GALLARDO LA FUENTE MISTERIOSA (2021)	2,297,964.20	27-11-2021	2,278,891.10	2,278,891.10	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	19-02-2021					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN	CAMINOS RURALES	1.47 %

RESUMEN OBRAS	TOTAL COMPROMETIDO	PORCENTAJE AUTORIZADO DEL FISDMF	IMPORTE PAGADO POR TIPO DE OBRA	PORCENTAJE ALCANZADO
OBRAS DIRECTAS	82,581,119.85	70 %	82,581,119.85	53.44 %
OBRAS COMPLEMENTARIAS	64,865,980.35	30 %	64,865,980.35	41.92 %

## ENTREGA: ANUAL

### CADENA ORIGINAL

| CP/184/00076/2021 | INFORME | 2021 | ANUAL | CP | CUENTA PÚBLICA | REPORTE DE OBRA PÚBLICA CON REGISTRO DE FISDMF (FONDO III) | 2022-02-03 13:50:07 | MUNICIPIO | 00001000000511130151 | MSJ850101G57 | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | TUXTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | Av. 5 de Mayo 281 S/N CENTRO 68300 | cansecogarciafdavidj@gmail.com | 2878751454 | AUTORIDAD | ROGELIO GOMEZ CASTILLO | SINDICO HACENDARIO | DOCUMENTO | 789e1a552ff3d07fae8b0bc9aa3e7863f599f04e380bed009ac5a36a576de632 |

### FIRMA ELECTRÓNICA

AiBrE68oOj6YbSj9UWYprD/14KZEI8ID4VxeiiStl/WCflnC8+MAO5oC8S0UA16HcQUjgPYq78K+rIOMNIPGymKt4WUikKU6TTIG3MsB6Mj53C7B177HW4le6u7UPF5p+TZV X9Ly4eZTP2RwFz+v0ZN0oydMVSIXGEDRHSsG0vkBsyQr6Ov4/d3uzqiNG0W8NI0F+cOqfqJYSpNVgJHr4LRhtA3ORqYMfdeBojQQRenxUIxlwo/8fuwl4HGyhDMUfeAK +woZpBPhVioYrrku6QR7zB11Bh/XTD6sy5ZYVsAj09LHQhPCdBh4Hxlf4uJpLGxfAUt16DgJH5i4Wg==