

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
DESARROLL O SOCIAL Y HUMANO	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio con carencia por calidad y espacios en la vivienda.	Contribuir de manera integral al derecho a una vivienda digna entre la población de menores ingresos o en condiciones de vulnerabilidad, mediante acciones de mejoramiento a la calidad, espacios adecuados y acceso a los servicios básicos	A1C4. NUMERO DE OBRAS PARA CONSTRUIR PISO FIRME		viviendas	3275			m2	1250			0			313			313			624			1250	0 %	0 %
DESARROLL O SOCIAL Y HUMANO	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio con carencia por calidad y espacios en la vivienda.	Contribuir de manera integral al derecho a una vivienda digna entre la población de menores ingresos o en condiciones de vulnerabilidad, mediante acciones de mejoramiento a la calidad, espacios adecuados y acceso a los servicios básicos	A1C5. PORCENTAJE DE LAS OBRAS PARA CONSTRUIR TECHO FIRME		viviendas	457			m2	2054			0			685			685			684			2054	0 %	0 %
EDUCACIÓN	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de educacion	Construir, reparar y equipar espacios educativos del Nivel Básico para las niñas, niños y adolescentes, incluyendo la atención de educandos con necesidades educativas especiales.	A1C6.- CONSTRUCCION DE AULAS		viviendas	29414			aulas	2			0			0			1			1			2	0 %	0 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				RESPECTO A	
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME		% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
EDUCACIÓN	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de educacion	Construir, reparar y equipar espacios educativos del Nivel Básico para las niñas, niños y adolescentes, incluyendo la atención de educandos con necesidades educativas especiales.	A2C6.- CONSTRUCCION DE TECHADOS	FIII-030/21 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA "TOCHTEPEC" DEL FRACCIONAMIENTO EL SANTUARIO - CASAS GEO (2021)	viviendas	29414		210	techados	8		1	0		0	2		0	3		0	3		1	8	12.5 %	12.5 %
EDUCACIÓN	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de educacion	Construir, reparar y equipar espacios educativos del Nivel Básico para las niñas, niños y adolescentes, incluyendo la atención de educandos con necesidades educativas especiales.	A2C6.- CONSTRUCCION DE TECHADOS	FIII-072/21 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC PRIM RUFED VICTORIANO GONZALEZ EN LA LOC DE SAN BARTOLO (2021)	viviendas	29414		296	techados	8		1	0		0	2		0	3		0	3		1	8	12.5 %	12.5 %
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	A2C1.-CONSTRUCCION/REHABILITACION DE TANQUES DE AGUA	FIII-065/21 - CONSTRUCCION DE TANQUE ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES (2021)	viviendas	4242		68	tanques	2		1	0		0	1		0	1		0	0		1	2	50 %	50 %
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	A3C1.-CONSTRUCCION/REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS	FIII-079/21 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ZACATE COLORADO (2021)	viviendas	4242			pozos profundos	3			0			1			1			1			3	0 %	0 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				RESPECTO A	
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME		% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	A1C1.-METROS LINEALES DE CONSTRUCCION/ REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA	FIII-047/21 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA (2021)	viviendas	4242		1000	metros lineales	13747		1	0		0	4583		0	4583		0	4581		1	13747	0.01 %	0.01 %
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	A1C1.-METROS LINEALES DE CONSTRUCCION/ REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA	FIII-036/21 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PAPALOAPAN (2021)	viviendas	4242		636	metros lineales	13747		1	0		0	4583		0	4583		0	4581		1	13747	0.01 %	0.01 %
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	A1C1.-METROS LINEALES DE CONSTRUCCION/ REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA	FIII-067/21 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA ROBERTO COLORADO (2021)	viviendas	4242		46	metros lineales	13747		2062.0573	0		0	4583		0	4583		0	4581		2062.0573	13747	15 %	15 %
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	A1C1.-METROS LINEALES DE CONSTRUCCION/ REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA	FIII-068/21 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EL ESCOBILLAL (2021)	viviendas	4242			metros lineales	13747			0			4583			4583			4581			13747	0 %	0 %
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	A1C1.-METROS LINEALES DE CONSTRUCCION/ REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA	FIII-066/21 - AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA (2021)	viviendas	4242		29	metros lineales	13747		382	0		0	4583		0	4583		0	4581		382	13747	2.78 %	2.78 %
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	A1C1.-METROS LINEALES DE CONSTRUCCION/ REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA	FIII-069/21 - REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHIQUITO (2021)	viviendas	4242		50	metros lineales	13747		1191.2	0		0	4583		0	4583		0	4581		1191.20	13747	8.67 %	8.67 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				RESPECTO A	
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME		% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	A1C1.-METROS LINEALES DE CONSTRUCCION/ REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA	FIII-078/21 - REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA CARLOTA (2021)	viviendas	4242		47	metros lineales	13747		1130.89	0		0	4583		0	4583		0	4581		1130. 89	13747	8.23 %	8.23 %
VIVIENDA Y BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	A1C1.-METROS LINEALES DE CONSTRUCCION/ REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA	FIII-082/21 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LA PEÑA (2021)	viviendas	4242		52	metros lineales	13747		1322.4	0		0	4583		0	4583		0	4581		1322. 40	13747	9.62 %	9.62 %
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	A1C1.-METROS LINEALES DE CONSTRUCCION/ REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA	FIII-081/21 - AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACCIONAMIE NTO MAGISTERIAL DE LA CUENCA (2021)	viviendas	4242		44	metros lineales	13747		540	0		0	4583		0	4583		0	4581		540	13747	3.93 %	3.93 %
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico.	A1C2.-AMPLIACI ON/CONSTRUCCI ON/REHABILITAC ION DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO	FIII-007-21 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO LAS LIMAS. (2021)	viviendas	3966		6	metros lineales	1644		98.6	0		0	548		98.60	548			548			1644	6 %	6 %
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico.	A1C2.-AMPLIACI ON/CONSTRUCCI ON/REHABILITAC ION DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO	FIII-031/21 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA FE (2021)	viviendas	3966		27	metros lineales	1644		312.82	0		0	548		0	548		0	548		312.8 2	1644	19.03 %	19.03 %
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico.	A1C2.-AMPLIACI ON/CONSTRUCCI ON/REHABILITAC ION DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO	FIII-008/21 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGALES (2021)	viviendas	3966		84	metros lineales	1644		372.18	0		0	548		0	548		372.1 8	548			1644	22.64 %	22.64 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				RESPECTO A	
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME		% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico.	A1C2.-AMPLIACI ON/CONSTRUCCI ON/REHABILITAC ION DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO	FIII-022/21 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS (2021)	viviendas	3966			metros lineales	1644			0			548			548			548			1644	0 %	0 %
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico.	A1C2.-AMPLIACI ON/CONSTRUCCI ON/REHABILITAC ION DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO	FIII-057/21 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA FLORIDA (2021)	viviendas	3966		23	metros lineales	1644		387.11	0		0	548		0	548		0	548		387.1 1	1644	23.55 %	23.55 %
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico.	A1C2.-AMPLIACI ON/CONSTRUCCI ON/REHABILITAC ION DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO	FIII-060/21 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA QUEMADA (2021)	viviendas	3966		12	metros lineales	1644		161.15	0		0	548		0	548		0	548		161.1 5	1644	9.8 %	9.8 %
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico.	A1C2.-AMPLIACI ON/CONSTRUCCI ON/REHABILITAC ION DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO	FIII-058/21 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA OAXACA (2021)	viviendas	3966			metros lineales	1644			0			548			548			548			1644	0 %	0 %
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico.	A1C2.-AMPLIACI ON/CONSTRUCCI ON/REHABILITAC ION DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO	FIII-070/21 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL CASTILLO (2021)	viviendas	3966			metros lineales	1644			0			548			548			548			1644	0 %	0 %
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico.	A1C2.-AMPLIACI ON/CONSTRUCCI ON/REHABILITAC ION DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO	FIII-059/21 - REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VICTOR BRAVO AHUJA (2021)	viviendas	3966			metros lineales	1644			0			548			548			548			1644	0 %	0 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				RESPECTO A	
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME		% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico.	A1C2.-AMPLIACI ON/CONSTRUCCI ON/REHABILITAC ION DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO	FIII-071/21 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DEL ARROYO (2021)	viviendas	3966		46	metros lineales	1644		298.09	0		0	548		0	548		0	548		298.0 9	1644	18.13 %	18.13 %
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico.	A1C2.-AMPLIACI ON/CONSTRUCCI ON/REHABILITAC ION DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO	FIII-092/21 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA CLARA (2021)	viviendas	3966			metros lineales	1644			0			548			548			548			1644	0 %	0 %
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico.	A1C2.-AMPLIACI ON/CONSTRUCCI ON/REHABILITAC ION DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO	FIII-22C/21 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS (2021)	viviendas	3966		87	metros lineales	1644		281.92	0		0	548		0	548		0	548		281.9 2	1644	17.15 %	17.15 %
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico.	A3C2.- CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		viviendas	3966			planta	1			0			0			1			0			1	0 %	0 %
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico.	A2C2.- CONSTRUCCION/ REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL	FIII-029/21 - AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA SANTA CLARA (2021)	viviendas	3966			metros lineales	650			0			217			217			216			650	0 %	0 %
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Electrificación.	A1C3.- AMPLIACION/CO NSTRUCCION/ME JORAMIENTO DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA	FIII-006/21 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACIO N EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA OBISPO (2021)	viviendas	757		20	postes	242		1	0		0	121		0	121		1	0			242	0.41 %	0.41 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Electrificación.	A1C3.- AMPLIACION/CO NSTRUCCION/MEJORAMIENTO DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA	FIII-009/21 - MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO DE LOS CERRITOS RIO TONTO (2021)	viviendas	757			postes	242			0			121			121			0			242	0 %	0 %
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Electrificación.	A1C3.- AMPLIACION/CO NSTRUCCION/MEJORAMIENTO DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA	FIII-061/21 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO JONOTAL (2021)	viviendas	757		160	postes	242		11	0		0	121		0	121		11	0			242	4.55 %	4.55 %
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con el servicio de agua entubada y drenaje en sus viviendas.	Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Electrificación.	A1C3.- AMPLIACION/CO NSTRUCCION/MEJORAMIENTO DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA	FIII-049/21 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA FE (2021)	viviendas	757		29	postes	242		10	0		0	121		0	121		0	0		10	242	4.13 %	4.13 %
CULTURA	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad	Programa de Promoción, Fomento y Difusión de las Diversidades Culturales y Bioculturales.	A4C7.- CONSTRUCCION DE TECHADOS	FIII-005/21 - CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS (2021)	viviendas	1726		416	techados	2		1	0		0	1		0	1		1	0			2	50 %	50 %
CULTURA	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad	Programa de Promoción, Fomento y Difusión de las Diversidades Culturales y Bioculturales.	A4C7.- CONSTRUCCION DE TECHADOS	FIII-020/21 - CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE FUENTEVILLA (2021)	viviendas	1726		283	techados	2		1	0		0	1		0	1		1	0			2	50 %	50 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
CULTURA	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad	Programa de Promoción, Fomento y Difusión de las Diversidades Culturales y Bioculturales.	A4C7.- CONSTRUCCION DE TECHADOS	FIII-032/21 - CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIV O EN LA LOCALIDAD DE BENEMERITO JUAREZ (2021)	viviendas	1726		862	techados	2		1	0		0	1		0	1		0		1	2	50 %	50 %	
CULTURA	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad	Programa de Promoción, Fomento y Difusión de las Diversidades Culturales y Bioculturales.	A4C7.- CONSTRUCCION DE TECHADOS	FIII-050/21 - CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIV O EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MACIN CHICO (2021)	viviendas	1726			techados	2			0			1			1			0		2	0 %	0 %	
CULTURA	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad	Programa de Promoción, Fomento y Difusión de las Diversidades Culturales y Bioculturales.	A4C7.- CONSTRUCCION DE TECHADOS	FIII-073/21 - CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIV O EN LA LOCALIDAD DEL JIMBAL (2021)	viviendas	1726			techados	2			0			1			1			0		2	0 %	0 %	
CULTURA	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad	Programa de Promoción, Fomento y Difusión de las Diversidades Culturales y Bioculturales.	A4C7.- CONSTRUCCION DE TECHADOS	FIII-105/21 - CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIV O (TECHADO) EN LA LOC LAS DELICIAS (2021)	viviendas	1726			techados	2			0			1			1			0		2	0 %	0 %	
CULTURA	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad	Programa de Promoción, Fomento y Difusión de las Diversidades Culturales y Bioculturales.	A4C7.- CONSTRUCCION DE TECHADOS	FIII-114/21 - CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIV O EN LA LOCALIDAD DE RODEO ARROYO PEPESCA (2021)	viviendas	1726			techados	2			0			1			1			0		2	0 %	0 %	

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia, economia,transparencia y honradez.	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	A1C8.-DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		viviendas	48739			pesos	396981086			99245271			99245271			99245271			99245273			396981086	0 %	0 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia, economia,transparencia y honradez.	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	A2C8.-DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	FIV-002/21 - REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA EN EL RECINTO FERIAL UBICADO EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (2021)	viviendas	48739		48739	pesos	133017591		1	33254398		0	33254398		0	33254398		0	33254397		1	133017591	0 %	0 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia, economia,transparencia y honradez.	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	A3C8.-DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A CONVENIOS FEDERALES PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	CAPUF-01/21 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HDCO.EN BLVD BICENTENARIO EN KM 115+200 AL 117+820, SUBTRAMO 116+780 AL 117+265.65 (2021)	viviendas	48739			pesos	10626846			2656711			2656711			2656711			2656713			10626846	0 %	0 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia, economia,transparencia y honradez.	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	A3C8.-DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A CONVENIOS FEDERALES PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	CAPFC-01/21 - CONSTRUCCION DE PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO BOULEV. BICENTENARIO CONVENIO (2021)	viviendas	48739			pesos	10626846			2656711			2656711			2656711			2656713			10626846	0 %	0 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia, economia,transparencia y honradez.	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	A1C9.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		viviendas	48739			pesos	396981086			99245271			99245271			99245271			99245273			396981086	0 %	0 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia, economia,transparencia y honradez.	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	A1C10.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		viviendas	48739			pesos	396981086			99245271			99245271			99245271			99245273			396981086	0 %	0 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia, economia,transparencia y honradez.	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	A1C11.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		viviendas	48739			pesos	396981086			99245271			99245271			99245271			99245273			396981086	0 %	0 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia, economia,transparencia y honradez.	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	A1C18.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		viviendas	48739			pesos	396981086			99245271			99245271			99245271			99245273			396981086	0 %	0 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia, economia,transparencia y honradez.	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	A1C12.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		viviendas	48739			pesos	396981086			99245271			99245271			99245271			99245273			396981086	0 %	0 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				RESPECTO A	
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME		% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia, economia,transparencia y honradez.	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	A1C19.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		viviendas	48739			pesos	396981086			99245271			99245271			99245271			99245273			396981086	0 %	0 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia, economia,transparencia y honradez.	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	A1C13.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		viviendas	48739			pesos	396981086			99245271			99245271			99245271			99245273			396981086	0 %	0 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia, economia,transparencia y honradez.	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	A1C20.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	RFPP-001/21 - REHABILITACION INTEGRAL DE LA AV. INDEPENDENCIA DE LA CALLE BENITO JUAREZ A LA CALLE HIDALGO. (2021)	viviendas	48739		29088	pesos	396981086		6311378	99245271		0	99245271		0	99245271		6311378	99245273			396981086	1.59 %	1.59 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia, economia,transparencia y honradez.	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	A1C20.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	RFPP-002/21 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ELISEO JIMNEZ (2021)	viviendas	48739		101810	pesos	396981086		3994376.56	99245271		0	99245271		0	99245271		0	99245273		3994376.56	396981086	1.01 %	1.01 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia, economia,transparencia y honradez.	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	A1C21.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		viviendas	48739			pesos	396981086			99245271			99245271			99245271			99245273			396981086	0 %	0 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				RESPECTO A	
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME		% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia, economia,transparencia y honradez.	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	A1C22.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		viviendas	48739			pesos	396981086			99245271			99245271			99245271			99245273			396981086	0 %	0 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia, economia,transparencia y honradez.	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	A1C23.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		viviendas	48739			pesos	396981086			99245271			99245271			99245271			99245273			396981086	0 %	0 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia, economia,transparencia y honradez.	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	A1C24.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		viviendas	48739			pesos	396981086			99245271			99245271			99245271			99245273			396981086	0 %	0 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia, economia,transparencia y honradez.	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	A1C25.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		viviendas	48739			pesos	396981086			99245271			99245271			99245271			99245273			396981086	0 %	0 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia, economia,transparencia y honradez.	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	A1C26.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		viviendas	48739			pesos	396981086			99245271			99245271			99245271			99245273			396981086	0 %	0 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				RESPECTO A	
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME		% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia, economia,transparencia y honradez.	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	A1C27.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		viviendas	48739			pesos	396981086			99245271			99245271			99245271			99245273			396981086	0 %	0 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia, economia,transparencia y honradez.	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	A1C14.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		viviendas	48739			pesos	396981086			99245271			99245271			99245271			99245273			396981086	0 %	0 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia, economia,transparencia y honradez.	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	A1C15.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		viviendas	48739			pesos	396981086			99245271			99245271			99245271			99245273			396981086	0 %	0 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia, economia,transparencia y honradez.	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	A1C16.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		viviendas	48739			pesos	396981086			99245271			99245271			99245271			99245273			396981086	0 %	0 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia, economia,transparencia y honradez.	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	A1C17.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		viviendas	48739			pesos	396981086			99245271			99245271			99245271			99245273			396981086	0 %	0 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN	
						(NOMBRE DE LA OBRA)	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE			RESPECTO A	
					MP										MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL	
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia, economia,transparencia y honradez.	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	A2C9.-DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		viviendas	48739			pesos	133017591			33254398			33254398			33254398			33254397			133017591	0 %	0 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia, economia,transparencia y honradez.	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	A2C10.-DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		viviendas	48739			pesos	133017591			33254398			33254398			33254398			33254397			133017591	0 %	0 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia, economia,transparencia y honradez.	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	A2C11.-DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		viviendas	48739			pesos	133017591			33254398			33254398			33254398			33254397			133017591	0 %	0 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia, economia,transparencia y honradez.	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	A2C12.-DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		viviendas	48739			pesos	133017591			33254398			33254398			33254398			33254397			133017591	0 %	0 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia, economia,transparencia y honradez.	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	A2C13.-DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	FIV-001/21 - ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISARÍA DE SEGURIDAD (CELDAS, BANCO DE ARMAS, UNIDAD DE ANÁLISIS, SISTEMA DE MONITOREO Y ÁREA (2021)	viviendas	48739			pesos	133017591			33254398			33254398			33254398			33254397			133017591	0 %	0 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				RESPECTO A	
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME		% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia, economia,transparencia y honradez.	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	A2C13.-DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	FIV-003/21 - REHABILITACION STAND DE TIRO VIRTUAL (2021)	viviendas	48739		25463	pesos	133017591		1968821.48	33254398		0	33254398		0	33254398		0	33254397		1968821.48	133017591	1.48 %	1.48 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia, economia,transparencia y honradez.	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	A2C14.-DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		viviendas	48739			pesos	133017591			33254398			33254398			33254398			33254397			133017591	0 %	0 %
GOBIERNO MODERNO	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administracion de los recursos con eficiencia,eficacia, economia,transparencia y honradez.	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	A2C15.-DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		viviendas	48739			pesos	133017591			33254398			33254398			33254398			33254397			133017591	0 %	0 %
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Mejorar los caminos rurales.	A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	FIII-025/21 - REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE AÑO DE JUAREZ (2021)	viviendas	1726		13	m2	110600		3180.5	0		0	27650		0	27650		0	55300		3180.50	110600	2.88 %	2.88 %
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Mejorar los caminos rurales.	A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	FIII-024/21 - REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE FCO. I MADERO LOS CERRITOS. (2021)	viviendas	1726		109	m2	110600		10400	0		0	27650		0	27650		10400	55300			110600	9.4 %	9.4 %
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Mejorar los caminos rurales.	A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	FIII-018/21 - REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TACOTENO EL TULAR (2021)	viviendas	1726		282	m2	110600		12158.7	0		0	27650		0	27650		12158.70	55300			110600	10.99 %	10.99 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
COMUNICA CIONES Y TRANSPOR TES	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Mejorar los caminos rurales.	A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	FIII-017/21 - REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: EL PANTEON NUEVO DESPERTAR A COLONIA 12 DE JULIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (2021)	viviendas	1726		1750	m2	110600		1855	0		0	27650		0	27650		1855	55300			11060 0	1.68 %	1.68 %
COMUNICA CIONES Y TRANSPOR TES	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Mejorar los caminos rurales.	A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	FIII-042/21 - REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO FRACC. PAPALOPAN A COL. LAS MARAVILLAS. (2021)	viviendas	1726		220	m2	110600		1590	0		0	27650		0	27650		1590	55300			11060 0	1.44 %	1.44 %
COMUNICA CIONES Y TRANSPOR TES	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Mejorar los caminos rurales.	A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	FIII-044/21 - REHABILITACION DE CALLE CAMINO VIEJO AL AZUFRE, TRAMO: COLONIA LAS FLORES A COLONIA EL EDEN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (2021)	viviendas	1726		1750	m2	110600		7051.85	0		0	27650		0	27650		7051.85	55300			11060 0	6.38 %	6.38 %
COMUNICA CIONES Y TRANSPOR TES	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Mejorar los caminos rurales.	A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	FIII-048/21 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO:ARROYO ZUZULE A ALTAMIRA EN LA LOC. DE ALTAMIRA (2021)	viviendas	1726		166	m2	110600		12150	0		0	27650		0	27650		12150	55300			11060 0	10.99 %	10.99 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
COMUNICA CIONES Y TRANSPOR TES	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Mejorar los caminos rurales.	A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	FIII-046/21 - REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS (2021)	viviendas	1726		80	m2	110600		12920	0		0	27650		0	27650		12920	55300			11060 0	11.68 %	11.68 %
COMUNICA CIONES Y TRANSPOR TES	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Mejorar los caminos rurales.	A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	FIII-041/21 - REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA AMAPA (2021)	viviendas	1726		75	m2	110600		6604.15	0		0	27650		0	27650		6604. 15	55300			11060 0	5.97 %	5.97 %
COMUNICA CIONES Y TRANSPOR TES	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Mejorar los caminos rurales.	A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	FIII-055/21 - CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA ARROYO LA GLORIA (2021)	viviendas	1726		138	m2	110600		8013.5	0		0	27650		0	27650		0	55300		8013. 50	11060 0	7.25 %	7.25 %
COMUNICA CIONES Y TRANSPOR TES	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Mejorar los caminos rurales.	A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	FIII-077/21 - REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO RIVERAS DEL ATOYAC - EL YAGUAL EN LA LOCALIDAD DEL YAGUAL (2021)	viviendas	1726		92	m2	110600		26898	0		0	27650		0	27650		0	55300		26898	11060 0	24.32 %	24.32 %
COMUNICA CIONES Y TRANSPOR TES	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Mejorar los caminos rurales.	A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	FIII-076/21 - REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA A OJITLA - SAN FRANCISCO SALSIPUEDES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SALSI (2021)	viviendas	1726		314	m2	110600		17751.5	0		0	27650		0	27650		0	55300		17751 .50	11060 0	16.05 %	16.05 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
COMUNICA CIONES Y TRANSPOR TES	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Mejorar los caminos rurales.	A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	FIII-056/21 - CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL (2021)	viviendas	1726		61	m2	110600		6475.2	0		0	27650		0	27650		6475. 20	55300		11060 0	5.85 %	5.85 %	
COMUNICA CIONES Y TRANSPOR TES	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Mejorar los caminos rurales.	A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	FIII-091/21 - REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA A LOMA BONITA A EL JIMBAL EN LA LOCALIDAD DEL JIMBAL (2021)	viviendas	1726			m2	110600			0			27650			27650			55300		11060 0	0 %	0 %	
COMUNICA CIONES Y TRANSPOR TES	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Mejorar los caminos rurales.	A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	FIII-099/21 - REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA A PLAYA VICENTE A EL CAMALOTAL EN LA LOCALIDAD DEL CAMALOTAL (2021)	viviendas	1726		200	m2	110600		10605	0		0	27650		0	27650		0	55300		10605	11060 0	9.59 %	9.59 %
COMUNICA CIONES Y TRANSPOR TES	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Mejorar los caminos rurales.	A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	FIII-104/21 - REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN RAFAEL A SANTA URSULA. (2021)	viviendas	1726		207	m2	110600		8302	0		0	27650		0	27650		0	55300		8302	11060 0	7.51 %	7.51 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
COMUNICA CIONES Y TRANSPOR TES	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Mejorar los caminos rurales.	A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	FIII-113/21 - REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CRUCE A LA MINA A EL CEDRAL EN LA LOCALIDAD DEL CEDRAL (2021)	viviendas	1726		293	m2	110600		4182.31	0		0	27650		0	27650		0	55300		4182. 31	11060 0	3.78 %	3.78 %
COMUNICA CIONES Y TRANSPOR TES	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Mejorar los caminos rurales.	A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	FIII-118/21 - REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO BUENA VISTA GALLARDO LA FUENTE MISTERIOSA (2021)	viviendas	1726		60	m2	110600		5109.91	0		0	27650		0	27650		0	55300		5109. 91	11060 0	4.62 %	4.62 %
COMUNICA CIONES Y TRANSPOR TES	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Conservar y edificar puentes vehiculares en caminos rurales.	A5C7.- CONSTRUCCION DE PUENTES	FIII-054/21 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE PASO RINCON (2021)	viviendas	1726			puentes	2			0			0			1			1			2	0 %	0 %
COMUNICA CIONES Y TRANSPOR TES	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Conservar y edificar puentes vehiculares en caminos rurales.	A5C7.- CONSTRUCCION DE PUENTES	FIII-075/21 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA (2021)	viviendas	1726		138	puentes	2		1	0		0	0		0	1		0	1		1	2	50 %	50 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-001/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA (2021)	viviendas	1726		10	m2	24996		614.14	0		0	6249		0	6249		614.1 4	12498			24996	2.46 %	2.46 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				RESPECTO A	
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME		% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-021/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BETHANIA (2021)	viviendas	1726		20	m2	24996		1306.85	0		0	6249		0	6249		1306. 85	12498		24996	5.23 %	5.23 %	
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-028/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA (2021)	viviendas	1726		6	m2	24996		722.9	0		0	6249		0	6249		722.9 0	12498		24996	2.89 %	2.89 %	
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-011/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LAS FLORES (2021)	viviendas	1726			m2	24996			0			6249			6249			12498		24996	0 %	0 %	
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-012/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIE NTO RIVERAS DEL ATOYAC (2021)	viviendas	1726			m2	24996			0			6249			6249			12498		24996	0 %	0 %	
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-023/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MINA (2021)	viviendas	1726		90	m2	24996		1020.3	0		0	6249		0	6249		1020. 30	12498		24996	4.08 %	4.08 %	

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-034/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL SURESTE SEGUNDA ETAPA. (2021)	viviendas	1726			m2	24996			0			6249			6249			12498			24996	0 %	0 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-035/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 5 DE MAYO (2021)	viviendas	1726		17	m2	24996		661.42	0		0	6249		0	6249		661.42	12498			24996	2.65 %	2.65 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-019/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ (2021)	viviendas	1726			m2	24996			0			6249			6249			12498			24996	0 %	0 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-013/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SANTA CRUZ (2021)	viviendas	1726		60	m2	24996		772.38	0		0	6249		0	6249		772.38	12498			24996	3.09 %	3.09 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-010/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES PRIMERA ETAPA (2021)	viviendas	1726		45	m2	24996		1032.14	0		0	6249		0	6249		1032.14	12498		24996	4.13 %	4.13 %	
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-033/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA GRANADA (2021)	viviendas	1726		30	m2	24996		1182.7	0		0	6249		0	6249		1182.70	12498		24996	4.73 %	4.73 %	
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-014/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AMAPA (2021)	viviendas	1726			m2	24996			0			6249			6249			12498		24996	0 %	0 %	
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-026/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SIGLO XXI (2021)	viviendas	1726			m2	24996			0			6249			6249			12498		24996	0 %	0 %	

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-038/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAMALOTAL (2021)	viviendas	1726		13	m2	24996		1270.7	0		0	6249		0	6249		0	12498		1270.70	24996	5.08 %	5.08 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-039/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES EL APOMPO (2021)	viviendas	1726		30	m2	24996		743.4	0		0	6249		0	6249		743.40	12498			24996	2.97 %	2.97 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-040/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL (2021)	viviendas	1726			m2	24996			0			6249			6249			12498			24996	0 %	0 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-037/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION EL TRIGAL (2021)	viviendas	1726		25	m2	24996		2969.17	0		0	6249		0	6249		0	12498		2969.17	24996	11.88 %	11.88 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-043/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL ENCINAL (2021)	viviendas	1726			m2	24996			0			6249			6249			12498			24996	0 %	0 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-045/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO TRAMO:EL ESFUERSO-MAT A DE CAÑA EN LA LOCALIDAD DE MATA DE CAÑA. (2021)	viviendas	1726		187	m2	24996		1058.5	0		0	6249		0	6249		1058.50	12498		24996	4.23 %	4.23 %	
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-004/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA ESPERANZA (2021)	viviendas	1726		9	m2	24996		365.4	0		0	6249		365.40	6249		0	12498		24996	1.46 %	1.46 %	
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-063/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA (2021)	viviendas	1726		10	m2	24996		1112.66	0		0	6249		0	6249		0	12498	1112.66	24996	4.45 %	4.45 %	
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-052/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA DEL CARMEN (2021)	viviendas	1726			m2	24996			0			6249			6249			12498		24996	0 %	0 %	

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-051/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA MUNDO NUEVO (2021)	viviendas	1726		9	m2	24996		1080.19	0		0	6249		0	6249		0	12498		1080.19	24996	4.32 %	4.32 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-062/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO LA ESPERANZA (2021)	viviendas	1726		10	m2	24996		1018.63	0		0	6249		0	6249		0	12498		1018.63	24996	4.08 %	4.08 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-074/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SALSIPUEDES (2021)	viviendas	1726		13	m2	24996		885	0		0	6249		0	6249		0	12498		885	24996	3.54 %	3.54 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-086/21 - CONSTRUCCION ES DE OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A. DE C.V. (2021)	viviendas	1726			m2	24996			0			6249			6249			12498			24996	0 %	0 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-085/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA VICTORIA (2021)	viviendas	1726			m2	24996			0			6249			6249			12498			24996	0 %	0 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-086-21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CAMARON SALSIPUEDES (2021)	viviendas	1726		11	m2	24996		882.8	0		0	6249		0	6249		0	12498		882.80	24996	3.53 %	3.53 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-084/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA TALLERES (2021)	viviendas	1726		13	m2	24996		470.79	0		0	6249		0	6249		0	12498		470.79	24996	1.88 %	1.88 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-087/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (2021)	viviendas	1726			m2	24996			0			6249			6249			12498			24996	0 %	0 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-096/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SEBASTOPOL (2021)	viviendas	1726			m2	24996			0			6249			6249			12498			24996	0 %	0 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				RESPECTO A	
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME		% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-083/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL DIAMANTE (2021)	viviendas	1726		9	m2	24996		579.61	0		0	6249		0	6249		0	12498		579.61	24996	2.32 %	2.32 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-094/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL REENCUENTRO (2021)	viviendas	1726			m2	24996			0			6249			6249			12498			24996	0 %	0 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-095/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LOS MANGUITOS (2021)	viviendas	1726			m2	24996			0			6249			6249			12498			24996	0 %	0 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-100/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIE NTO EL TRIGAL (2021)	viviendas	1726			m2	24996			0			6249			6249			12498			24996	0 %	0 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-102/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIE NTO PAPALOAPAN (2021)	viviendas	1726			m2	24996			0			6249			6249			12498			24996	0 %	0 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				RESPECTO A	
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME		% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-109/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL YAGUAL (2021)	viviendas	1726			m2	24996			0			6249			6249			12498			24996	0 %	0 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-108/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA MODERNA (2021)	viviendas	1726			m2	24996			0			6249			6249			12498			24996	0 %	0 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-112/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA URSULA (2021)	viviendas	1726			m2	24996			0			6249			6249			12498			24996	0 %	0 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-116/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA REACOMODO PLAYA DE MONO (2021)	viviendas	1726		12	m2	24996		1008.95	0		0	6249		0	6249		0	12498		1008. 95	24996	4.04 %	4.04 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-107/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CAMELIA ROJA (2021)	viviendas	1726			m2	24996			0			6249			6249			12498			24996	0 %	0 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-106/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AMPLIACION EL TROPICO (2021)	viviendas	1726		26	m2	24996		973.16	0		0	6249		0	6249		0	12498		973.16	24996	3.89 %	3.89 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-110/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA (2021)	viviendas	1726			m2	24996			0			6249			6249			12498			24996	0 %	0 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-115/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 12 DE JULIO (2021)	viviendas	1726			m2	24996			0			6249			6249			12498			24996	0 %	0 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-093/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA INSURGENTES (2021)	viviendas	1726			m2	24996			0			6249			6249			12498			24996	0 %	0 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-111/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MACIN CHICO (2021)	viviendas	1726		8	m2	24996		917.95	0		0	6249		0	6249		0	12498		917.95	24996	3.67 %	3.67 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	FIII-117/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL PARAISO (2021)	viviendas	1726			m2	24996			0			6249			6249			12498			24996	0 %	0 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	F3-38C/21 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAMALOTAL (2021)	viviendas	1726		13	m2	24996		1312.44	0		0	6249		0	6249		0	12498		1312.44	24996	5.25 %	5.25 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	FIII-003/21 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA NUEVA FLORENCIA (2021)	viviendas	1726		165	m2	10080		460.63	0		0	2520		460.63	2520			5040			10080	4.57 %	4.57 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	FIII-015/21 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA (2021)	viviendas	1726		41	m2	10080		634.27	0		0	2520		0	2520		0	5040		634.27	10080	6.29 %	6.29 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	FIII-002/21 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DEL CEDRAL (2021)	viviendas	1726		45	m2	10080		405.48	0		0	2520		0	2520		405.48	5040			10080	4.02 %	4.02 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				RESPECTO A	
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME		% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	FIII-027/21 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS (2021)	viviendas	1726		21	m2	10080		667.58	0		0	2520		0	2520		667.5 8	5040		10080	6.62 %	6.62 %	
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	FIII-016/21 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE DESENGAÑO (2021)	viviendas	1726		70	m2	10080		419.01	0		0	2520		0	2520		419.0 1	5040		10080	4.16 %	4.16 %	
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	FIII-053/21 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA ORTEGA (2021)	viviendas	1726		33	m2	10080		700.38	0		0	2520		0	2520		0	5040		700.3 8	10080	6.95 %	6.95 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	FIII-064/21 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EL ESFUERZO (2021)	viviendas	1726		41	m2	10080		665.43	0		0	2520		0	2520		0	5040		665.4 3	10080	6.6 %	6.6 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	FIII-80/21 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL FRACCIONAMIE NTO EL SURESTE PRIMERA ETAPA (2021)	viviendas	1726		25	m2	10080		372.65	0		0	2520		0	2520		0	5040		372.6 5	10080	3.7 %	3.7 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	FIII-097/21 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LOMAS VERDES (2021)	viviendas	1726			m2	10080			0			2520			2520			5040			10080	0 %	0 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	FIII-088/21 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT (2021)	viviendas	1726			m2	10080			0			2520			2520			5040			10080	0 %	0 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	FIII-090/21 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE PASO CANOA (2021)	viviendas	1726			m2	10080			0			2520			2520			5040			10080	0 %	0 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	FIII-089/21 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA REBOLLEDO (2021)	viviendas	1726			m2	10080			0			2520			2520			5040			10080	0 %	0 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	FIII-103/21 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LAS PIÑAS (2021)	viviendas	1726			m2	10080			0			2520			2520			5040			10080	0 %	0 %

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	FIII-101/21 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS (2021)	viviendas	1726		16	m2	10080		359.66	0		0	2520		0	2520		0	5040		359.6 6	10080	3.57 %	3.57 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	FIII-098/21 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESMALTA (2021)	viviendas	1726		32	m2	10080		1018.94	0		0	2520		0	2520		0	5040		1018. 94	10080	10.11 %	10.11 %
DESARROLL O URBANO Y ORDENAMIE NTO TERRITORIA L	BAJO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	Bajo porcentaje de la población en el Municipio no cuenta con la pavimentacion en su comunidad.	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	FIII-AD1/21 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EL MIRADOR (2021)	viviendas	1726		10	m2	10080		201.63	0		0	2520		0	2520		0	5040		201.6 3	10080	2 %	2 %

MP = META PROGRAMADA
MM = META MODIFICADA
ME = META EJECUTADA

ENTREGA: ANUAL

CADENA ORIGINAL

| CP/184/00076/2021 | INFORME | 2021 | ANUAL | CP | CUENTA PÚBLICA | MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS |
2022-02-03 13:50:04 | MUNICIPIO | 00001000000511130151 | MSJ850101G57 | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | TUXTEPEC | OAXACA |
DIRECCIÓN | Av. 5 de Mayo 281 S/N CENTRO 68300 | cansecogarciafdavidj@gmail.com | 2878751454 | AUTORIDAD | ROGELIO GOMEZ CASTILLO | SINDICO
HACENDARIO | DOCUMENTO | 7bf31793805a399df11aa3e105c886705e60f904f3fe3ab00296a46e529af94c |

FIRMA ELECTRÓNICA

G1C+NZw84NNq6VbhsJ/TBuT1fP1MCO6b/o4wFxlWb0AZpDrohURyyFin3zeH+k2ehgbsjaknD4AiWSCNRstRNhrYPUHPmDil0qH/zW/Vi94n0jSCAfLZmRonR1d2CkAzA5
uPalcSbmVaWaz+1qbX80Rimt1T8Pu51SOi4bFxBkBu+rC//3Pm60w9yhyZTFb8QQ9ENMTboClxqa1xo/xVO262KtaBPd9DN8mFdaAoWQ8wDoInrSReN+9o3VTXcbG2rB
47PJjwYzXWFLOYTNo2G3yVRoaBoNpAlMyKLoL5C17s3XEX6AoUxAXXQFFUdRSTUbiScA+JRrD/S1r95+bA==