

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DEL 2021

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE  
EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB FUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE					% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO
<b>OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA:</b>																								
RFP-001/21	REHABILITACION INTEGRAL DE LA AV. INDEPENDENCIA DE LA CALLE BENITO JUAREZ A LA CALLE HIDALGO. (2021)	INGRESOS FISCALES/MSJB/20184/002/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE BENITO JUAREZ Y HIDALGO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	18-01-2021	CONTRATO 1	835,702.88	0206 - GOBIERNO MODERNO	02060305005 - Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	0206030500501011 - AIC20 - DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	1000000 - IMPUESTOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1221 - SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00
RFP-001/21													08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	4000000 - DERECHOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1221 - SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	635,702.88	0.00	635,702.88	635,702.88	635,702.88	0.00	100.00
RFP-001/21						GRUPO RIDGA S.A. DE C.V.	09-04-2021	CONTRATO 2	76,539.10	0206 - GOBIERNO MODERNO	02060305005 - Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	0206030500501011 - AIC20 - DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	4000000 - DERECHOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2491 - PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	76,539.10	0.00	76,539.10	76,539.10	76,539.10	0.00	100.00
RFP-001/21						APE ACEROS DE VERACRUZ SA DE CV	18-01-2021	CONTRATO 3	225,821.41	0206 - GOBIERNO MODERNO	02060305005 - Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	0206030500501011 - AIC20 - DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	4000000 - DERECHOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2471 - MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	225,821.41	0.00	225,821.41	225,821.41	225,821.41	0.00	100.00
RFP-001/21						COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SERCALCA S.A. DE C.V.	18-01-2021	CONTRATO 4	652,641.00	0206 - GOBIERNO MODERNO	02060305005 - Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	0206030500501011 - AIC20 - DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	1000000 - IMPUESTOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2421 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	52,292.80	0.00	52,292.80	52,292.80	52,292.80	0.00	100.00
RFP-001/21													08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	1000000 - IMPUESTOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2492 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00
RFP-001/21													08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	4000000 - DERECHOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2492 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	400,348.20	0.00	400,348.20	400,348.20	400,348.20	0.00	100.00
RFP-001/21						AGLOMERADOS DE CONCRETO DEL PAPANAPAN S.A. DE C.V. (ACPSA)	18-01-2021	CONTRATO 5	704,990.00	0206 - GOBIERNO MODERNO	02060305005 - Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	0206030500501011 - AIC20 - DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	1000000 - IMPUESTOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2421 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	704,990.00	0.00	704,990.00	704,990.00	704,990.00	0.00	100.00
RFP-001/21						MANUFACTURERA DE REACTORES SA	18-01-2021	CONTRATO 6	132,875.68	0206 - GOBIERNO MODERNO	02060305005 - Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	0206030500501011 - AIC20 - DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	1000000 - IMPUESTOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2471 - MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	132,875.68	0.00	132,875.68	132,875.68	132,875.68	0.00	100.00
RFP-001/21						GUADALUPE IVAN FRANCISCO SANTIAGO	18-01-2021	CONTRATO 7	485,811.45	0206 - GOBIERNO MODERNO	02060305005 - Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	0206030500501011 - AIC20 - DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	4000000 - DERECHOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2412 - MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS	373,316.95	0.00	373,316.95	373,316.95	373,316.95	0.00	100.00
RFP-001/21													08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	1000000 - IMPUESTOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2471 - MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5,749.54	0.00	5,749.54	5,749.54	5,749.54	0.00	100.00
RFP-001/21													08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	4000000 - DERECHOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2492 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	89,614.50	0.00	89,614.50	89,614.50	89,614.50	0.00	100.00

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DEL 2021

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE  
EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB FUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCI
RFPP-001/21													08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	4000000 - DERECHOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2911 - HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	17,130.46	0.00	17,130.46	17,130.46	17,130.46	0.00	100.00	
RFPP-001/21						SERGIO SILVA ESCALANTE	18-01-2021	CONTRATO 8	1,053,164.00	0206 - GOBIERNO MODERNO	0206030500501011 - AIC20.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	1000000 - IMPUESTOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2411 - MATERIALES PETREOS	14,932.00	0.00	14,932.00	14,932.00	14,932.00	0.00	100.00		
RFPP-001/21													08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	4000000 - DERECHOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2411 - MATERIALES PETREOS	1,038,232.00	0.00	1,038,232.00	1,038,232.00	1,038,232.00	0.00	100.00	
RFPP-001/21						MAYLE GABRIELA PEREZ ZAMORA	18-01-2021	CONTRATO 9	502,507.75	0206 - GOBIERNO MODERNO	0206030500501011 - AIC20.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	1000000 - IMPUESTOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2421 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	142,717.20	0.00	142,717.20	142,717.20	142,717.20	0.00	100.00		
RFPP-001/21													08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	4000000 - DERECHOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2421 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	260,465.57	0.00	260,465.57	260,465.57	260,465.57	0.00	100.00	
RFPP-001/21													08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	1000000 - IMPUESTOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2441 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00	
RFPP-001/21													08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	4000000 - DERECHOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2441 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,214.00	0.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	0.00	100.00	
RFPP-001/21													08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	1000000 - IMPUESTOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2471 - MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,582.98	0.00	6,582.98	6,582.98	6,582.98	0.00	100.00	
RFPP-001/21													08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	4000000 - DERECHOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2492 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	70,528.00	0.00	70,528.00	70,528.00	70,528.00	0.00	100.00	
RFPP-001/21						FERREMATERIALES COMALLI, SA DE CV	18-01-2021	CONTRATO 10	121,346.16	0206 - GOBIERNO MODERNO	0206030500501011 - AIC20.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	4000000 - DERECHOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2471 - MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	121,346.16	0.00	121,346.16	121,346.16	121,346.16	0.00	100.00		
RFPP-001/21						ROSA MARIA CRUZ PATRACA	18-01-2021	CONTRATO 11	48,132.73	0206 - GOBIERNO MODERNO	0206030500501011 - AIC20.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	1000000 - IMPUESTOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2461 - MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	48,132.73	0.00	48,132.73	48,132.73	48,132.73	0.00	100.00		
RFPP-001/21						FRANCISCA CANSECO CRUZ	18-01-2021	CONTRATO 12	742,600.00	0206 - GOBIERNO MODERNO	0206030500501011 - AIC20.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	1000000 - IMPUESTOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	3261 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	186,872.00	0.00	186,872.00	186,872.00	186,872.00	0.00	100.00		
RFPP-001/21													08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	4000000 - DERECHOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	3261 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	512,243.72	0.00	512,243.72	512,243.72	512,243.72	0.00	100.00	
RFPP-001/21													08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	5000000 - PRODUCTOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	3261 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	43,484.28	0.00	43,484.28	43,484.28	43,484.28	0.00	100.00	

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DEL 2021

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE  
EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCI
RFP-001/21						ESTACION DE SERVICIOS LAS MARIPOSAS S.A. DE C.V.	18-01-2021	CONTRATO 13	263,611.40	0206 - GOBIERNO MODERNO	02060305005 - Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	0206030500501011 - A1C20.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	1000000 - IMPUESTOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2611 - COMBUSTIBLES	263,611.40	0.00	263,611.40	263,611.40	263,611.40	0.00	100.00	
RFP-001/21						JORGE ALBERTO MIRANDA GONZALEZ	18-01-2021	CONTRATO 14	65,000.00	0206 - GOBIERNO MODERNO	02060305005 - Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	0206030500501011 - A1C20.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	4000000 - DERECHOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2481 - MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	100.00	
RFP-001/21						INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METALICAS ACEFORTE SA DE CV	18-01-2021	CONTRATO 15	316,767.05	0206 - GOBIERNO MODERNO	02060305005 - Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	0206030500501011 - A1C20.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	1000000 - IMPUESTOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2471 - MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	35,538.36	0.00	35,538.36	35,538.36	35,538.36	0.00	100.00	
RFP-001/21						CONSTRUCCIONES COBOS DE LA CUENCA SA DE CV	18-01-2021	CONTRATO 16	30,044.00	0206 - GOBIERNO MODERNO	02060305005 - Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	0206030500501011 - A1C20.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	4000000 - DERECHOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2492 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	30,044.00	0.00	30,044.00	30,044.00	30,044.00	0.00	100.00	
RFP-001/21						NARCISO VICENTE CRUZ	18-01-2021	CONTRATO 17	53,824.00	0206 - GOBIERNO MODERNO	02060305005 - Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	0206030500501011 - A1C20.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	4000000 - DERECHOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	3322 - SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	53,824.00	0.00	53,824.00	53,824.00	53,824.00	0.00	100.00	
<b>Totales</b>																		<b>\$6,311,378.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,311,378.61</b>	<b>\$6,311,378.61</b>	<b>\$6,311,378.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>
RFP-002/21	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ELISEO JIMNEZ (2021)	INGRESOS FISCALES/MSJB/20184/001/2021	SAN JUAN TUXTEPEC	ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE BOULEVARD BENITO JUAREZ Y INDEPENDENCIA . REFORMA Y BOULEVARD BENITO JUAREZ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	05-04-2021	CONTRATO 1	623,274.22	0206 - GOBIERNO MODERNO	02060305005 - Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	0206030500501011 - A1C20.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	1000000 - IMPUESTOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1221 - SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	623,274.22	0.00	623,274.22	623,274.22	623,274.22	0.00	100.00	
RFP-002/21						APE ACEROS DE VERACRUZ SA DE CV	30-03-2021	CONTRATO 2	350,489.95	0206 - GOBIERNO MODERNO	02060305005 - Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	0206030500501011 - A1C20.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	1000000 - IMPUESTOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2471 - MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	350,489.95	0.00	350,489.95	350,489.95	350,489.95	0.00	100.00	
RFP-002/21						COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SERCALSA S.A. DE C.V.	03-04-2021	CONTRATO 3	56,652.00	0206 - GOBIERNO MODERNO	02060305005 - Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	0206030500501011 - A1C20.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	1000000 - IMPUESTOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2492 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	56,652.00	0.00	56,652.00	56,652.00	56,652.00	0.00	100.00	
RFP-002/21						MAYLE GABRIELA PEREZ ZAMORA	08-05-2021	CONTRATO 4	164,000.00	0206 - GOBIERNO MODERNO	02060305005 - Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	0206030500501011 - A1C20.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	1000000 - IMPUESTOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2421 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	164,000.00	0.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00	0.00	100.00	

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DEL 2021

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE  
EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCI
RFPP-002/21						AGLOMERADOS DE CONCRETO DEL PAPALOAPAN S.A. DE C.V. (ACPSA)	05-05-2021	CONTRATO 5	440,347.60	0206 - GOBIERNO MODERNO	02060305005 - Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	0206030500501011 - A1C20 - DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	1000000 - IMPUESTOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2421 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	440,347.60	0.00	440,347.60	440,347.60	440,347.60	0.00	100.00	
RFPP-002/21						JCR HIDRAULICA Y MATERIALES PARADREN SA	19-03-2021	CONTRATO 6	1,055,164.14	0206 - GOBIERNO MODERNO	02060305005 - Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	0206030500501011 - A1C20 - DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	1000000 - IMPUESTOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2412 - MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS	1,055,164.14	0.00	1,055,164.14	1,055,164.14	1,055,164.14	0.00	100.00	
RFPP-002/21						GUADALUPE IVAN FRANCISCO SANTIAGO	26-03-2021	CONTRATO 7	40,855.69	0206 - GOBIERNO MODERNO	02060305005 - Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	0206030500501011 - A1C20 - DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	1000000 - IMPUESTOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2492 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	33,006.48	0.00	33,006.48	33,006.48	33,006.48	0.00	100.00	
RFPP-002/21													08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	1000000 - IMPUESTOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2612 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,849.21	0.00	7,849.21	7,849.21	7,849.21	0.00	100.00	
RFPP-002/21						SERGIO SILVA ESCALANTE	22-03-2021	CONTRATO 8	673,380.00	0206 - GOBIERNO MODERNO	02060305005 - Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	0206030500501011 - A1C20 - DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	1000000 - IMPUESTOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2411 - MATERIALES PETREOS	673,380.00	0.00	673,380.00	673,380.00	673,380.00	0.00	100.00	
RFPP-002/21						FERREMATERIALES COMALLI SA DE CV	26-03-2021	CONTRATO 9	72,116.67	0206 - GOBIERNO MODERNO	02060305005 - Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	0206030500501011 - A1C20 - DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	1000000 - IMPUESTOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2421 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	100.00	
RFPP-002/21													08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	1000000 - IMPUESTOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2471 - MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	69,316.67	0.00	69,316.67	69,316.67	69,316.67	0.00	100.00	
RFPP-002/21						FRANCISCA CANSECO CRUZ	22-02-2021	CONTRATO 10	307,400.00	0206 - GOBIERNO MODERNO	02060305005 - Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	0206030500501011 - A1C20 - DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	1000000 - IMPUESTOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	3261 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	307,400.00	0.00	307,400.00	307,400.00	307,400.00	0.00	100.00	
RFPP-002/21						MONICA AUDIT LOPEZ PULGARON	09-04-2021	CONTRATO 11	24,360.00	0206 - GOBIERNO MODERNO	02060305005 - Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	0206030500501011 - A1C20 - DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	1000000 - IMPUESTOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	3261 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	24,360.00	0.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	0.00	100.00	
RFPP-002/21						NARCISO VICENTE CRUZ	30-04-2021	CONTRATO 13	64,496.00	0206 - GOBIERNO MODERNO	02060305005 - Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	0206030500501011 - A1C20 - DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	1000000 - IMPUESTOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	3322 - SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	64,496.00	0.00	64,496.00	64,496.00	64,496.00	0.00	100.00	
RFPP-002/21						ESTACION DE SERVICIO LAS MARIPOSAS S.A. DE C.V.	05-04-2021	CONTRATO 12-1	121,840.29	0206 - GOBIERNO MODERNO	02060305005 - Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	0206030500501011 - A1C20 - DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	1000000 - IMPUESTOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2611 - COMBUSTIBLES	121,840.29	0.00	121,840.29	121,840.29	121,840.29	0.00	100.00	
<b>Totales</b>																		<b>\$3,994,376.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,994,376.56</b>	<b>\$3,994,376.56</b>	<b>\$3,994,376.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DEL 2021

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE  
EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE					% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO
FIJ-AD1/21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EL MIRADOR (2021)	FISMDF/MSJB/20184/035/2021	EL MIRADOR	ENTRE FLAVIO MORALES Y MARGARITA GONZALEZ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	10-05-2021	CONTRATO 1	105,493.28	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303002 - A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1221 - SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	105,493.28	0.00	105,493.28	105,493.28	105,493.28	0.00	100.00
FIJ-AD1/21						GUADALUPE IVAN FRANCISCO SANTIAGO	26-04-2021	CONTRATO 2	6,148.87	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0512020200303002 - A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2471 - MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,148.87	0.00	6,148.87	6,148.87	6,148.87	0.00	100.00	
FIJ-AD1/21						MAYLE GABRIELA PEREZ ZAMORA	26-04-2021	CONTRATO 3	58,542.56	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303002 - A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2421 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	41,380.00	0.00	41,380.00	41,380.00	41,380.00	0.00	100.00
FIJ-AD1/21													02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2471 - MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,224.98	0.00	4,224.98	4,224.98	4,224.98	0.00	100.00
FIJ-AD1/21													02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2491 - PRODUCTOS DE PINTURA Y RECURBIMIENTOS	8,473.71	0.00	8,473.71	8,473.71	8,473.71	0.00	100.00
FIJ-AD1/21													02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2492 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,463.87	0.00	4,463.87	4,463.87	4,463.87	0.00	100.00
FIJ-AD1/21						NARCISO VICENTE CRUZ	23-04-2021	CONTRATO 5	7,656.00	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303002 - A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	3322 - SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	7,656.00	0.00	7,656.00	7,656.00	7,656.00	0.00	100.00
FIJ-AD1/21						ESTACION DE SERVICIOS LAS MARIPOSAS S.A. DE C.V.	23-04-2021	CONTRATO 6	4,168.00	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303002 - A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2611 - COMBUSTIBLES	4,168.00	0.00	4,168.00	4,168.00	4,168.00	0.00	100.00

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA.

TESORERÍA MUNICIPAL

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DEL 2021

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE  
EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCI
III-AD1/21						OLGA LEONOR VARA PLACIDO	30-04-2021	CONTRATO 7	758.99	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303002 - A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	3363 - SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES. REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO. LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	758.99	0.00	758.99	758.99	758.99	0.00	100.00	
III-AD1/21						GABRIELA FERNANDEZ SANTOS	23-04-2021	CONTRATO 8	761.74	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0512020200303002 - A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2612 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	761.74	0.00	761.74	761.74	761.74	0.00	100.00		
III-AD1/21						SERGIO SILVA ESCALANTE	26-04-2021	CONTRATO 4	49,300.06	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0512020200303002 - A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2411 - MATERIALES PETREOS	49,300.06	0.00	49,300.06	49,300.06	49,300.06	0.00	100.00		
<b>Totales</b>																		<b>\$232,829.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$232,829.50</b>	<b>\$232,829.50</b>	<b>\$232,829.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>OBRAS POR CONTRATO:</b>																									
III-003/21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA NUEVA FLORENCIA (2021)	FISMDF/MSJBT/20184/036/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE FRESNOS, MEZQUITEZ Y COLORIN Y SAUCES (COLONIA NUEVA FLORENCIA)	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PAULA NOREYMA BALDERAS SANCHEZ	14-04-2021	MSJBT-20184-AD/FISMDF-003/2021	502,742.00	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0512020200303002 - A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	502,742.00	0.00	502,742.00	502,742.00	502,742.00	0.00	100.00		
<b>Totales</b>																		<b>\$502,742.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$502,742.00</b>	<b>\$502,742.00</b>	<b>\$502,742.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
III-001/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA (2021)	FISMDF/MSJBT/20184/021/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE REPUBLICA ENTRE Y BOLIVIA Y PERU	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FILIBERTO PEREDA MERINO	14-04-2021	MSJBT-20184-AD/FISMDF-001/2021	697,359.78	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	697,359.78	0.00	697,359.78	697,359.78	697,359.78	0.00	100.00		
<b>Totales</b>																		<b>\$697,359.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$697,359.78</b>	<b>\$697,359.78</b>	<b>\$697,359.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
III-005/21	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS (2021)	FISMDF/MSJBT/20184/013/2021	LAS DELICIAS	ENTRE AGUSTIN DE INTURBIDE Y ESQ IGNACIO ZARAGOZA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPA LOAPAN S.A DE C.V.	16-04-2021	MSJBT-20184-AD/FISMDF-005/2021	681,905.35	0105 - CULTURA	0105020200105001 - A4C7.- CONSTRUCCION DE TECHADOS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6121 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	681,905.35	0.00	681,905.35	681,905.35	681,905.35	0.00	100.00		
<b>Totales</b>																		<b>\$681,905.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$681,905.35</b>	<b>\$681,905.35</b>	<b>\$681,905.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
III-007-21	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO LAS LIMAS. (2021)	FISMDF/MSJBT/20184/005/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE CARRETERA A MATA DE CAÑA Y TULIPANES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS, S.A. DE C.V.	16-04-2021	MSJBT-20184-AD/FISMDF-007/2021	323,139.49	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040103001 - Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico.	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	323,139.49	0.00	323,139.49	323,139.49	323,139.49	0.00	100.00		

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA.

TESORERÍA MUNICIPAL

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DEL 2021

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE  
EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCI
<b>Totales</b>																		<b>\$323,139.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$323,139.49</b>	<b>\$323,139.49</b>	<b>\$323,139.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FIH-021/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BETHANIA (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/026/2021	BETHANIA	ENTRE MIGUEL HIDALGO, Y INDEPENDENCIA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	JOSE RODRIGO BRAVO NAVARRO	24-04-2021	MSJBT-20184-IR/FISDMDF-021/2021	1,358,652.05	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,358,652.05	0.00	1,358,652.05	1,358,652.05	1,358,652.05	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$1,358,652.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,358,652.05</b>	<b>\$1,358,652.05</b>	<b>\$1,358,652.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FIH-020/21	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE FUENTEVILLA (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/012/2021	FUENTE VILLA	ENTRE 24 DE OCTUBRE Y ESQUINA CUAUHTEMOC	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI S.A. DE C.V.	24-04-2021	MSJBT-20184-IR/FISDMDF-020/2021	1,654,176.87	0105 - CULTURA	0105020200105001 - Programa de Promoción, Fomento y Difusión de las Diversidades Culturales y BioCulturales.	0105020200105001 - A4C7.- CONSTRUCCION DE TECHADOS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6121 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	1,654,176.87	0.00	1,654,176.87	1,654,176.87	1,654,176.87	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$1,654,176.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,654,176.87</b>	<b>\$1,654,176.87</b>	<b>\$1,654,176.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FIH-031/21	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA FE (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/004/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE ARTEAGA Y BONFIL	INVITACIÓN RESTRINGIDA	EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS, S.A. DE C.V.	26-04-2021	MSJBT-20184-IR/FISDMDF-031/2021	1,726,407.54	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040103001 - Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico.	0104010300101001 - A1C2.- AMPLIACION/CONSTRUCCION/REHABILITACION DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,726,407.54	0.00	1,726,407.54	1,726,407.54	1,726,407.54	0.00	100.00%	100.00%
FIH-031/21	CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTOS						11-06-2021	CONVENIO 002/2021	430,719.84	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040103001 - Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico.	0104010300101001 - A1C2.- AMPLIACION/CONSTRUCCION/REHABILITACION DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	430,719.84	0.00	430,719.84	430,719.84	430,719.84	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$2,157,127.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,157,127.38</b>	<b>\$2,157,127.38</b>	<b>\$2,157,127.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FIH-006/21	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA OBISPO (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/008/2021	SANTA MARIA OBISPO	ENTRE AMBROSIO DOMINGUEZ Y MORELOS, CALLE SIN NOMBRE LOC DE STA MARIA OBISPO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OP CONSTRUCCIONES BASALTO SA DE CV	16-04-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMDF-006/2021	959,370.09	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040105001 - Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Electrificación.	0104010500101001 - A1C3.- AMPLIACION/CONSTRUCCION/MEJORAMIENTO DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6134 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO	959,370.09	0.00	959,370.09	959,370.09	959,370.09	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$959,370.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$959,370.09</b>	<b>\$959,370.09</b>	<b>\$959,370.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FIH-009/21	MANTENIMIENTO DE ELECTRICACION EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO DE LOS CERRITOS RIO TONTO (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/009/2021	FRANCISCO I MADERO DE LOS CERRITOS RIO TONTO	ENTRE PRINCIPAL DE FRANCISCO I MADERO DE LOS CERRITOS RI Y PRINCIPAL DE FRANCISCO I MADERO DE LOS CERRITOS RI	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OP CONSTRUCCIONES BASALTO SA DE CV	16-04-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMDF-009/2021	605,416.79	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040105001 - Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Electrificación.	0104010500101001 - A1C3.- AMPLIACION/CONSTRUCCION/MEJORAMIENTO DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6134 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO	605,416.79	0.00	605,416.79	605,416.79	605,416.79	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$605,416.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$605,416.79</b>	<b>\$605,416.79</b>	<b>\$605,416.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FIH-028/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/034/2021	PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA	ENTRE INDEPENDENCIA Y INDEPENDENCIA LOC. DE PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RAUL CISNEGA YESCAS	26-04-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMDF-028/2021	675,626.76	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	675,626.76	0.00	675,626.76	675,626.76	675,626.76	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$675,626.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$675,626.76</b>	<b>\$675,626.76</b>	<b>\$675,626.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DEL 2021

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE  
EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCI
III-011/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LAS FLORES (2021)	FISDMF/MSJBT/20184/015/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE NARDOS ENTRE CAMINO A TACOTENO Y BUGAMBILIAS COL.LAS FLORES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS SA DE CV	19-04-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMF-011/2021	660,781.00	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	660,781.00	9,800.50	650,980.50	650,980.50	650,980.50	0.00	100.00	
<b>Totales</b>																		<b>\$660,781.00</b>	<b>\$9,800.50</b>	<b>\$650,980.50</b>	<b>\$650,980.50</b>	<b>\$650,980.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>
III-012/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO RIVERAS DEL ATOYAC (2021)	FISDMF/MSJBT/20184/016/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE RIO SALADO Y RIO HUAYAPAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OP CONSTRUCCIONES BASALTO SA DE CV	19-04-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMF-012/2021	912,749.35	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	912,749.35	5,469.80	907,279.55	907,279.55	907,279.55	-0.00	100.00		
<b>Totales</b>																		<b>\$912,749.35</b>	<b>\$5,469.80</b>	<b>\$907,279.55</b>	<b>\$907,279.55</b>	<b>\$907,279.55</b>	<b>\$-0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>
III-023/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MINA (2021)	FISDMF/MSJBT/20184/027/2021	LA MINA	ENTRE EMILIANO ZAPATA Y EMILIANO ZAPATA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A. DE C.V.	24-04-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMF-023/2021	1,084,806.35	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,084,806.35	0.00	1,084,806.35	1,084,806.35	1,084,806.35	0.00	100.00		
<b>Totales</b>																		<b>\$1,084,806.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,084,806.35</b>	<b>\$1,084,806.35</b>	<b>\$1,084,806.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>
III-015/21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA (2021)	FISDMF/MSJBT/20184/037/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE 2DA PRIV DE TIERRA Y LIBERTAD, Y FRANCISCO VILLA Y 26 JULIO COL. MUNDO NUEVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V.	20-04-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMF-015/2021	799,183.80	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0512020200303002 - A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	799,183.80	125,280.68	673,903.12	673,903.12	673,903.12	0.00	100.00		
<b>Totales</b>																		<b>\$799,183.80</b>	<b>\$125,280.68</b>	<b>\$673,903.12</b>	<b>\$673,903.12</b>	<b>\$673,903.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>85.00%</b>	<b>100.00</b>
III-008/21	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGALES (2021)	FISDMF/MSJBT/20184/006/2021	LOS MANGALES (LA ESTOPA)	ENTRE BUGAMBILIAS, IERA PRIVADA DE BUGAMBILIAS Y LOS CARRILES, PRINCIPAL SIN NOMBRE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A. DE C.V.	16-04-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMF-008/2021	966,705.50	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040103001 - Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico.	0104010300101001 - A1C2.- AMPLIACION/CONSTRUCCION/REHABILITACION DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	966,705.50	0.00	966,705.50	966,705.50	966,705.50	0.00	100.00	
<b>Totales</b>																		<b>\$966,705.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$966,705.50</b>	<b>\$966,705.50</b>	<b>\$966,705.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>
III-022/21	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS (2021)	FISDMF/MSJBT/20184/003/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE ALDAMA ENTRE AV.18 DE MARZO Y AV. CARRANZA COLONIA LAZARO CARDENAS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A. DE C.V.	24-04-2021	MSJBT-20184-IR/FISDMF-022/2021	2,125,094.49	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040103001 - Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico.	0104010300101001 - A1C2.- AMPLIACION/CONSTRUCCION/REHABILITACION DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	2,125,094.49	0.00	2,125,094.49	2,125,094.49	2,125,094.49	0.00	100.00	
<b>Totales</b>																		<b>\$2,125,094.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,125,094.49</b>	<b>\$2,125,094.49</b>	<b>\$2,125,094.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA.

TESORERÍA MUNICIPAL

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DEL 2021

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE  
EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE					% DE AVANCE		
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCI
FIH-030/21	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA "TOCHTEPEC" DEL FRACCIONAMIENTO EL SANTIAGO-CASAS GEO (2021)	FISDMF/MSJBT/20184/010/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE CIRCUITO DE LAS GARZAS Y CIRCUITO DE LAS GARZAS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	OP CONSTRUCCIONES BASALTO SA DE CV	26-04-2021	MSJBT-20184-IR/FISDMF-030/2021	1,817,083.19	0102 - EDUCACIÓN	01020304001 - Construir, reparar y equipar espacios educativos del Nivel Básico para las niñas, niños y adolescentes, incluyendo la atención de educandos con necesidades educativas especiales.	0102030400102002 - A2C6-. CONSTRUCCION DE TECHADOS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6121 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	1,817,083.19	0.00	1,817,083.19	1,817,083.19	1,817,083.19	0.00		
FIH-030/21	CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTOS						08-05-2021	CONVENIO NO.006/2021	82,241.13	0102 - EDUCACIÓN	01020304001 - Construir, reparar y equipar espacios educativos del Nivel Básico para las niñas, niños y adolescentes, incluyendo la atención de educandos con necesidades educativas especiales.	0102030400102002 - A2C6-. CONSTRUCCION DE TECHADOS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6121 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	82,241.13	0.00	82,241.13	82,241.13	82,241.13	0.00		
<b>Totales</b>																		<b>\$1,899,324.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,899,324.32</b>	<b>\$1,899,324.32</b>	<b>\$1,899,324.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FIH-034/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL SURESTE SEGUNDA ETAPA. (2021)	FISDMF/MSJBT/20184/023/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE 25 ORIENTE Y 2 SUR	INVITACIÓN RESTRINGIDA	OP CONSTRUCCIONES BASALTO SA DE CV	24-03-2021	MSJBT-20184-IR/FISDMF-034/2021	3,627,661.52	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	051202020030001 - A1C7-. METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	3,627,661.52	0.00	3,627,661.52	3,627,661.52	3,627,661.52	0.00		100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$3,627,661.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,627,661.52</b>	<b>\$3,627,661.52</b>	<b>\$3,627,661.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FIH-035/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 5 DE MAYO (2021)	FISDMF/MSJBT/20184/014/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE BATALLA DE PUEBLA Y 1ER Y 2DA PRIVADA DE MARIA LOMBARDO (COL-5 DE MAYO)	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS SA DE CV	30-04-2021	MSJBT-20184-IR/FISDMF-035/2021	1,255,397.02	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	051202020030001 - A1C7-. METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,255,397.02	0.00	1,255,397.02	1,255,397.02	1,255,397.02	0.00		100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$1,255,397.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,255,397.02</b>	<b>\$1,255,397.02</b>	<b>\$1,255,397.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FIH-032/21	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE BENE MERITO JUAREZ (2021)	FISDMF/MSJBT/20184/011/2021	BENE MERITO JUAREZ	ENTRE AV FRANCISCO I MADERO Y ESQ. 16 DE SEPTIEMBRE	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS SA DE CV	26-04-2021	MSJBT-20184-IR/FISDMF-032/2021	2,384,630.11	0105 - CULTURA	01050202001 - Programa de Promoción, Fomento y Difusión de las Diversidades Culturales y Bioculturales.	0105020200105001 - A4C7-. CONSTRUCCION DE TECHADOS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6121 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	2,384,630.11	46,451.58	2,338,178.53	2,338,178.53	2,338,178.53	0.00		
<b>Totales</b>																		<b>\$2,384,630.11</b>	<b>\$46,451.58</b>	<b>\$2,338,178.53</b>	<b>\$2,338,178.53</b>	<b>\$2,338,178.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FIH-002/21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DEL CEDRAL (2021)	FISDMF/MSJBT/20184/038/2021	EL CEDRAL	ENTRE FRANCISCO I MADERO Y INDEPENDENCIA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JUAN CARLOS CAMARILLO GOMEZ	14-04-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMF-002/2021	1,033,857.66	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	051202020030002 - A2C7-. METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,033,857.66	0.00	1,033,857.66	1,033,857.66	1,033,857.66	0.00		100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$1,033,857.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,033,857.66</b>	<b>\$1,033,857.66</b>	<b>\$1,033,857.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DEL 2021

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE  
EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCI
III-019/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ (2021)	FISMDF/MSJBT/20184/029/2021	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	ENTRE 10 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE Y 1RO DE MAYO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MONTAJES CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE LA REGION S.A. DE C.V.	22-04-2021	MSJBT-20184/FISMDF-019/2021	879,011.55	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	879,011.55	5,275.54	873,736.01	873,736.01	873,736.01	0.00	100.00	
<b>Totales</b>																		<b>\$879,011.55</b>	<b>\$5,275.54</b>	<b>\$873,736.01</b>	<b>\$873,736.01</b>	<b>\$873,736.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
III-013/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SANTA CRUZ (2021)	FISMDF/MSJBT/20184/024/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE 3 DE MAYO Y 3 DE MAYO (COLONIA SANTA CRUZ)	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MONTAJES CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE LA REGION S.A. DE C.V.	20-04-2021	MSJBT-20184-AD/FISMDF-013/2021	882,782.18	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	882,782.18	0.00	882,782.18	882,782.18	882,782.18	0.00	100.00	
<b>Totales</b>																		<b>\$882,782.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$882,782.18</b>	<b>\$882,782.18</b>	<b>\$882,782.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
III-010/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES PRIMERA ETAPA (2021)	FISMDF/MSJBT/20184/020/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE RIO GRANDE ENTRE AV. 15 Y AV. 17 (FRACC. LOS ANGELES Y RIO GRANDE ENTRE AV. 15 Y AV. 17 (FRACC. LOS ANGELES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A. DE C.V.	19-04-2021	MSJBT-20184-AD/FISMDF-010/2021	1,091,354.66	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,091,354.66	0.00	1,091,354.66	1,091,354.66	1,091,354.66	0.00	100.00	
<b>Totales</b>																		<b>\$1,091,354.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,091,354.66</b>	<b>\$1,091,354.66</b>	<b>\$1,091,354.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
III-033/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA GRANADA (2021)	FISMDF/MSJBT/20184/029/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE DR. JUAN SANCHEZ Y BENJAMIN ORTIZ	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A. DE C.V.	26-04-2021	MSJBT-20184-IR/FISMDF-033/2021	1,310,227.35	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,310,227.35	0.00	1,310,227.35	1,310,227.35	1,310,227.35	0.00	100.00	
<b>Totales</b>																		<b>\$1,310,227.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,310,227.35</b>	<b>\$1,310,227.35</b>	<b>\$1,310,227.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
III-014/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AMAPA (2021)	FISMDF/MSJBT/20184/025/2021	AMAPA	ENTRE PRINCIPAL Y LOC AMAPA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A. DE C.V.	20-04-2021	MSJBT-20184-AD/FISMDF-014/2021	1,173,392.83	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,173,392.83	1,538.20	1,171,854.63	1,171,854.63	1,171,854.63	0.00	100.00	
<b>Totales</b>																		<b>\$1,173,392.83</b>	<b>\$1,538.20</b>	<b>\$1,171,854.63</b>	<b>\$1,171,854.63</b>	<b>\$1,171,854.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
III-026/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SIGLO XXI (2021)	FISMDF/MSJBT/20184/022/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE COCOTERO Y COCOTERO EN EL SIGLO XXI	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A. DE C.V.	26-04-2021	MSJBT-20184-AD/FISMDF-026/2021	1,096,149.06	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,096,149.06	0.00	1,096,149.06	1,096,149.06	1,096,149.06	0.00	100.00	
<b>Totales</b>																		<b>\$1,096,149.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,096,149.06</b>	<b>\$1,096,149.06</b>	<b>\$1,096,149.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DEL 2021

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE  
EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCI
III-038/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAMALOTAL (2021)	FISDMF/MSJBT/20184033/2021	CAMALOTAL	ENTRE CALLE PRINCIPAL Y PRINCIPAL	INVITACION RESTRINGIDA	ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A. DE C.V.	30-04-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMF-038/2021	1,304,511.54	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,304,511.54	0.00	1,304,511.54	1,304,511.54	1,304,511.54	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$1,304,511.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,304,511.54</b>	<b>\$1,304,511.54</b>	<b>\$1,304,511.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
III-039/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES EL APOMPO (2021)	FISDMF/MSJBT/20184028/2021	BUENOS AIRES EL APOMPO	ENTRE EMILIANO ZAPATA Y EMILIANO ZAPATA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A. DE C.V.	04-05-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMF-039/2021	1,023,296.49	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,023,296.49	0.00	1,023,296.49	1,023,296.49	1,023,296.49	0.00	100.00%	100.00%	
<b>Totales</b>																		<b>\$1,023,296.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,023,296.49</b>	<b>\$1,023,296.49</b>	<b>\$1,023,296.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
III-027/21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS (2021)	FISDMF/MSJBT/20184039/2021	GENERAL LAZARO CARDENAS	ENTRE AV 5 DE MAYO, ADOLFO RUIZ CORTÉZ Y MIGUEL HIDALGO, 20 DE NOVIEMBRE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JUAN CARLOS CAMARILLO GOMEZ	26-04-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMF-027/2021	1,185,396.24	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0512020200303002 - A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,185,396.24	0.00	1,185,396.24	1,185,396.24	1,185,396.24	0.00	100.00%	100.00%	
<b>Totales</b>																		<b>\$1,185,396.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,185,396.24</b>	<b>\$1,185,396.24</b>	<b>\$1,185,396.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
III-040/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL (2021)	FISDMF/MSJBT/20184032/2021	SAN RAFAEL	ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y SAN RAFAEL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A. DE C.V.	04-05-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMF-040/2021	950,037.02	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	950,037.02	0.00	950,037.02	950,037.02	950,037.02	0.00	100.00%	100.00%	
<b>Totales</b>																		<b>\$950,037.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$950,037.02</b>	<b>\$950,037.02</b>	<b>\$950,037.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
III-025/21	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE AÑO DE JUAREZ (2021)	FISDMF/MSJBT/20184048/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE EMILIANO ZAPATA, CARDENAS, INDEPENDENCIA Y SIN NOMBRE (LOCALIDAD DE JUAREZ)	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A. DE C.V.	04-05-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMF-025/2021	735,880.45	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - Mejorar los caminos rurales.	0409010100202001 - A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	735,880.45	70,214.68	665,665.77	665,665.77	665,665.77	0.00	100.00%	90.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$735,880.45</b>	<b>\$70,214.68</b>	<b>\$665,665.77</b>	<b>\$665,665.77</b>	<b>\$665,665.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>90.00%</b>
III-024/21	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE FCO. I MADERO LOS CERRITOS. (2021)	FISDMF/MSJBT/20184043/2021	FRANCISCO I. MADERO (LOS CERRITOS)	ENTRE FRANCISCO I MADERO LOS CERRITOS Y CAMINOS A BUENOS AIRES EL APOMPO.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAYLE GABRIELA PEREZ ZAMORA	04-05-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMF-024/2021	1,156,066.88	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - Mejorar los caminos rurales.	0409010100202001 - A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	1,156,066.88	0.00	1,156,066.88	1,156,066.88	1,156,066.88	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$1,156,066.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,156,066.88</b>	<b>\$1,156,066.88</b>	<b>\$1,156,066.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
III-018/21	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TACOTENO EL TULAR (2021)	FISDMF/MSJBT/20184046/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE ALLENDE, LUIS DONALDO COLOSIO, ALDAMA, BENTO JUAR Y FCO. I MADERO, FERNANDO MONTES DE OCA, JOSEFA ORTIZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FRANCISCA CANSECO CRUZ	11-05-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMF-018/2021	1,095,202.42	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - Mejorar los caminos rurales.	0409010100202001 - A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	1,095,202.42	0.00	1,095,202.42	1,095,202.42	1,095,202.42	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$1,095,202.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,095,202.42</b>	<b>\$1,095,202.42</b>	<b>\$1,095,202.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA.

TESORERÍA MUNICIPAL

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DEL 2021

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE  
EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCI
III-017/21	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: EL PANTEON NUEVO DESPERTAR A COLONIA 12 DE JULIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/041/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE TRAMO EL PANTEON COL. LINDA VISTA Y COLONIA 12 DE JULIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAYLE GABRIELA PEREZ ZAMORA	04-05-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMDF-017/2021	1,003,136.19	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - Mejorar los caminos rurales.	0409010100202001 - A3C7- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	02- APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	1,003,136.19	0.00	1,003,136.19	1,003,136.19	1,003,136.19	0.00	100.00	100.00
<b>Totales</b>																		<b>\$1,003,136.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,003,136.19</b>	<b>\$1,003,136.19</b>	<b>\$1,003,136.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
III-037/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION EL TRIGAL (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/017/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE AURELIA RANGEL Y AURELIA RANGEL (COLONIA AMPLIACION EL TRIGAL)	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS SA DE CV	07-05-2021	MSJBT-20184-IR/FISDMDF-037/2021	3,366,021.11	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - A1C7- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02- APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	3,366,021.11	0.00	3,366,021.11	3,366,021.11	3,366,021.11	0.00	100.00	100.00
<b>Totales</b>																		<b>\$3,366,021.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,366,021.11</b>	<b>\$3,366,021.11</b>	<b>\$3,366,021.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
III-043/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL ENCINAL (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/031/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE VICENTE GUERRERO ENTRE BLVD.ANTONIO FERNANDEZ Y FCO MADERO (LOC.SAN ANTONIO EL ENCINAL)	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A. DE C.V.	11-05-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMDF-043/2021	960,315.62	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - A1C7- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02- APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	960,315.62	0.00	960,315.62	960,315.62	960,315.62	0.00	100.00	100.00
<b>Totales</b>																		<b>\$960,315.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$960,315.62</b>	<b>\$960,315.62</b>	<b>\$960,315.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
III-042/21	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO FRACC. PAPALOPAN A COL. LAS MARAVILLAS. (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/044/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE FRACCIONAMIENTO PAPALOPAN Y COLONIA LAS MARAVILLAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A. DE C.V.	11-05-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMDF-042/2021	699,003.11	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - Mejorar los caminos rurales.	0409010100202001 - A3C7- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	02- APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	699,003.11	0.00	699,003.11	699,003.11	699,003.11	0.00	100.00	100.00
<b>Totales</b>																		<b>\$699,003.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$699,003.11</b>	<b>\$699,003.11</b>	<b>\$699,003.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
III-044/21	REHABILITACION DE CALLE CAMINO VIEJO AL AZUFRE, TRAMO: COLONIA LAS FLORES A COLONIA EL EDEN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC. (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/047/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE CALLE CAMINO VIEJO AL AZUFRE Y TRAMO COLONIA LAS FLORES A COLONIA EL EDEN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A. DE C.V.	11-05-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMDF-044/2021	715,990.70	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - Mejorar los caminos rurales.	0409010100202001 - A3C7- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	02- APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	715,990.70	0.00	715,990.70	715,990.70	715,990.70	0.00	100.00	100.00
<b>Totales</b>																		<b>\$715,990.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$715,990.70</b>	<b>\$715,990.70</b>	<b>\$715,990.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
III-048/21	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: ARROYO ZUZULE A ALTAMIRA EN LA LOC. DE ALTAMIRA (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/042/2021	ALTAMIRA	ENTRE TRAMO: ARROYO ZUZULE Y TRAMO ALTAMIRA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FRANCISCA CANSECO CRUZ	22-05-2021	MSJBT-20184-IR/FISDMDF-048/2021	1,469,075.84	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - Mejorar los caminos rurales.	0409010100202001 - A3C7- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	02- APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	1,469,075.84	0.00	1,469,075.84	1,469,075.84	1,469,075.84	0.00	100.00	100.00
<b>Totales</b>																		<b>\$1,469,075.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,469,075.84</b>	<b>\$1,469,075.84</b>	<b>\$1,469,075.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
III-046/21	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/045/2021	LOS MANGOS	ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EMILIANO ZAPATA, ADOLFO RUIZ Y ALDAMA, MELCHOR OCAMPO ALFREDO Y BONFIL.	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A. DE C.V.	22-05-2021	MSJBT-20184-IR/FISDMDF-046/2021	1,379,422.17	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - Mejorar los caminos rurales.	0409010100202001 - A3C7- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	02- APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	1,379,422.17	0.00	1,379,422.17	1,379,422.17	1,379,422.17	0.00	100.00	100.00
<b>Totales</b>																		<b>\$1,379,422.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,379,422.17</b>	<b>\$1,379,422.17</b>	<b>\$1,379,422.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DEL 2021

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE  
EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCI
FIH-016/21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE DESENGAÑO (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/040/2021	EL DESENGAÑO	ENTRE 12 DE DICIEMBRE, 20 DE NOVIEMBRE Y NIÑOS HEROES, 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MORELOS.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAYLE GABRIELA PEREZ ZAMORA	22-04-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMDF-016/2021	850,434.35	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303002 - A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	850,434.35	0.00	850,434.35	850,434.35	850,434.35	0.00	100.00	100.00
<b>Totales</b>																		<b>\$850,434.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$850,434.35</b>	<b>\$850,434.35</b>	<b>\$850,434.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>
FIH-045/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO TRAMO EL ESFUERZO-MATA DE CAÑA EN LA LOCALIDAD DE MATA DE CAÑA. (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/030/2021	MATA DE CAAA	ENTRE CAMINO EL ESFUERZO-MATA DE CAÑA Y CAMINO EL ESFUERZO-MATA DE CAÑA LOCALIDAD DE MATA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A. DE C.V.	22-05-2021	MSJBT-20184-IR/FISDMDF-045/2021	1,277,476.55	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,277,476.55	0.00	1,277,476.55	1,277,476.55	1,277,476.55	0.00	100.00	100.00	
<b>Totales</b>																		<b>\$1,277,476.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,277,476.55</b>	<b>\$1,277,476.55</b>	<b>\$1,277,476.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>
FIH-047/21	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/010/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE BENITO JUAREZ Y BENITO JUAREZ	INVITACIÓN RESTRINGIDA	EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS, S.A. DE C.V.	14-06-2021	MSJBT-20184-IR/FISDMDF-047/2021	4,457,686.59	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	0104010200104001 - A1C1.-METROS LINEALES DE CONSTRUCCION/REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	4,457,686.59	0.00	4,457,686.59	4,457,686.59	4,457,686.59	0.00	100.00	100.00	
<b>Totales</b>																		<b>\$4,457,686.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,457,686.59</b>	<b>\$4,457,686.59</b>	<b>\$4,457,686.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>
FIH-036/21	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PAPAŁOAPAN (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/001/2021	PAPAŁOAPAN	ENTRE MIGUEL ALEMÁN Y IGNACIO ZARAGOZA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A. DE C.V.	11-06-2021	MSJBT-20184-IR/FISDMDF-036/2021	3,277,132.39	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	0104010200104001 - A1C1.-METROS LINEALES DE CONSTRUCCION/REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	3,277,132.39	0.00	3,277,132.39	3,277,132.39	3,277,132.39	0.00	100.00	100.00	
<b>Totales</b>																		<b>\$3,277,132.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,277,132.39</b>	<b>\$3,277,132.39</b>	<b>\$3,277,132.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>
FIH-041/21	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA AMAPA (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/049/2021	SANTA MARIA AMAPA	ENTRE 08 DE OCTUBRE, NIÑOS HEROES, 20 DE NOVIEMBRE Y 10 DE MAYO, INDEPENDENCIA, EMILIANO ZAPATA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FRANCISCA CANSECO CRUZ	11-05-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMDF-041/2021	872,161.39	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - Mejorar los caminos rurales.	0409010100202001 - A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	872,161.39	0.00	872,161.39	872,161.39	872,161.39	0.00	100.00	100.00
<b>Totales</b>																		<b>\$872,161.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$872,161.39</b>	<b>\$872,161.39</b>	<b>\$872,161.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>
FIV-001/21	ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD (CELDA, BANCO DE ARMAS, UNIDAD DE ANÁLISIS, SISTEMA DE MONITOREO Y ÁREA (2021)	FORTAMUN/MSJBT/20184/001/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE ARISTA Y GUERRERO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAYLE GABRIELA PEREZ ZAMORA	28-06-2021	MSJBT-184-AD/FORTAMUN-001/2021	987,896.58	0206 - GOBIERNO MODERNO	02060305005 - Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	0206030500501027 - A2C13.-DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	03 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	25 - RECURSOS FEDERALES	8202001 - FORTAMUNDF	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6222 - AMPLIACION, REMODELACION, MANTENIMIENTO O REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	987,896.58	0.00	987,896.58	987,896.58	987,896.58	0.00	100.00	100.00
<b>Totales</b>																		<b>\$987,896.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$987,896.58</b>	<b>\$987,896.58</b>	<b>\$987,896.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>
FIH-050/21	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MACIN CHICO (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/135/2021	SOLEDAD MACIN CHICO	ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y ESQUINA BENITO JUAREZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PAULA NOREYMA BALDERAS SANCHEZ	01-07-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMDF-050/2021	547,743.18	0105 - CULTURA	01050202001 - Programa de Promoción, Fomento y Difusión de las Diversidades Culturales y BioCulturales.	0105020200105001 - A4C7.- CONSTRUCCION DE TECHADOS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6121 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	547,743.18	0.00	547,743.18	547,743.18	547,743.18	0.00	100.00	100.00
<b>Totales</b>																		<b>\$547,743.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$547,743.18</b>	<b>\$547,743.18</b>	<b>\$547,743.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DEL 2021

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE  
EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCI
FIH-004/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA ESPERANZA (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/019/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE INDEPENDENCIA (COLONIA LA ESPERANZA) Y INDEPENDENCIA (COLONIA LA ESPERANZA)	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LUIS RAMON LILE	16-04-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMDF-004/2021	464,253.48	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	464,253.48	19,514.09	444,739.39	444,739.39	444,739.39	-0.00	100.00	
<b>Totales</b>																		<b>\$464,253.48</b>	<b>\$19,514.09</b>	<b>\$444,739.39</b>	<b>\$444,739.39</b>	<b>\$444,739.39</b>	<b>\$-0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>
FIH-054/21	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE PASO RINCON (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/145/2021	PASO RINCON	ENTRE LOCALIDAD DE PASO RINCON Y LOCALIDAD DE PASO RINCON	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JOSE RODRIGO BRAVO NAVARRO	02-07-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMDF-054/2021	904,474.16	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101003 - Conservar y edificar puentes vehiculares en caminos rurales.	0409010100303001 - A5C7.- CONSTRUCCION DE PUENTES	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6153 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO	904,474.16	0.00	904,474.16	904,474.16	904,474.16	0.00	100.00	
<b>Totales</b>																		<b>\$904,474.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$904,474.16</b>	<b>\$904,474.16</b>	<b>\$904,474.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>
FIH-053/21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA ORTEGA (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/143/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE CAMINO LAS LIMAS- INFONAVIT BENITO JUAREZ COL.ORTEG Y CAMINO LAS LIMAS-INFONAVIT BENITO JUAREZ COL.ORTEG	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FILIBERTO PEREDA MERINO	02-07-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMDF-053/2021	857,515.35	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303002 - A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	857,515.35	0.00	857,515.35	857,515.35	857,515.35	0.00	100.00	
<b>Totales</b>																		<b>\$857,515.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$857,515.35</b>	<b>\$857,515.35</b>	<b>\$857,515.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>
FIH-057/21	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA FLORIDA (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/127/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE CLAVILES COL LA FLORIDA Y LAS FLORES Y AV. GARDENIAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A. DE C.V.	03-07-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMDF-057/2021	1,093,214.52	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040103001 - Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico.	0104010300101001 - A1C2.- AMPLIACION/CONSTRUCCION/REHABILITACION DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,093,214.52	0.00	1,093,214.52	1,093,214.52	1,093,214.52	0.00	100.00	
<b>Totales</b>																		<b>\$1,093,214.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,093,214.52</b>	<b>\$1,093,214.52</b>	<b>\$1,093,214.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>
FIH-063/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/139/2021	OJO DE AGUA	ENTRE VICENTE GUERRERO Y 20 DE NOVIEMBRE Y PRINCIPAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A. DE C.V.	07-07-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMDF-063/2021	1,097,827.68	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,097,827.68	0.00	1,097,827.68	1,097,827.68	1,097,827.68	0.00	100.00	
FIH-062/21	CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTOS						08-08-2021	CONVENIO NO.005/2021	203,827.90	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	203,827.90	0.00	203,827.90	203,827.90	203,827.90	0.00	100.00	
<b>Totales</b>																		<b>\$1,301,655.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,301,655.58</b>	<b>\$1,301,655.58</b>	<b>\$1,301,655.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>
FIH-052/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA DEL CARMEN (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/141/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE VICENTE SUAREZ Y COL DEL CARMEN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JUAN CARLOS CAMARILLO GOMEZ	02-07-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMDF-052/2021	1,122,750.18	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,122,750.18	2,604.20	1,120,145.98	1,120,145.98	1,120,145.98	0.00	100.00	

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA.

TESORERÍA MUNICIPAL

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DEL 2021

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE  
EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCI
<b>Totales</b>																		<b>\$1,122,750.18</b>	<b>\$2,604.20</b>	<b>\$1,120,145.98</b>	<b>\$1,120,145.98</b>	<b>\$1,120,145.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
III-065/21	CONSTRUCCION DE TANQUE ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/123/2021	LOS REYES (AMPLIACION SANTA ÚRSULA)	ENTRE CAMINO SIN NOMBRES Y LOS REYES (AMPLIACION SANTA ÚRSULA)	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A. DE C.V.	09-07-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMDF-065/2021	963,583.73	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040102001 - Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	0104010200101001 - A2C1- CONSTRUCCION/REHABILITACION DE TANQUES DE AGUA	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DOMINIO PUBLICO	963,583.73	0.00	963,583.73	963,583.73	963,583.73	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$963,583.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$963,583.73</b>	<b>\$963,583.73</b>	<b>\$963,583.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
III-060/21	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA QUEMADA (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/131/2021	PIEDRA QUEMADA	ENTRE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y MIGUEL HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE LA CUENCA SA DE CV	06-07-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMDF-060/2021	869,918.39	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040103001 - Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico.	0104010300101001 - A1C2- AMPLIACION/CONSTRUCCION/REHABILITACION DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	869,918.39	0.00	869,918.39	869,918.39	869,918.39	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$869,918.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$869,918.39</b>	<b>\$869,918.39</b>	<b>\$869,918.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
IV-003/21	REHABILITACION STAND DE TIRO VIRTUAL (2021)	FORTAMUN/MSJBT/20184/002/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE AV 20 DE NOVIEMBRE Y ALLENDE Y GUERRERO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ALIANZA DE CONSTRUCTORES MEXICO ALCOMEX S.A. DE C.V.	09-07-2021	MSJBT-20184-IR/FORTAMUN-003/2021	1,968,821.48	0206 - GOBIERNO MODERNO	02060305005 - Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	0206030500501027 - A2C13-DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	03 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	25 - RECURSOS FEDERALES	8202001 - FORTAMUNDF	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6222 - AMPLIACION, REMODELACION, MANTENIMIENTO O REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	1,968,821.48	0.00	1,968,821.48	1,968,821.48	1,968,821.48	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$1,968,821.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,968,821.48</b>	<b>\$1,968,821.48</b>	<b>\$1,968,821.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
III-055/21	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA ARROYO LA GLORIA (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/149/2021	ESPERANZA ARROYO LA GLORIA	ENTRE SALINAS DE GORTARI Y REVOLUCION Y DIAZ ORDAZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI S.A. DE C.V.	03-07-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMDF-055/2021	884,050.55	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - Mejorar los caminos rurales.	0409010100202001 - A3C7- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	884,050.55	0.00	884,050.55	884,050.55	884,050.55	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$884,050.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$884,050.55</b>	<b>\$884,050.55</b>	<b>\$884,050.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
III-067/21	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA ROBERTO COLORADO (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/119/2021	ROBERTO COLORADO	ENTRE ANGEL GRAIALES DE MONTIEL Y CALLE 2 Y AVENIDA PRINCIPAL	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI S.A. DE C.V.	14-07-2021	MSJBT-20184-IR/FISDMDF-067/2021	1,688,213.32	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040102001 - Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	0104010200104001 - A1C1-METROS LINEALES DE CONSTRUCCION/REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DOMINIO PUBLICO	1,688,213.32	0.00	1,688,213.32	1,688,213.32	1,688,213.32	0.00	100.00%	100.00%
III-067/21	CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTOS						14-08-2021	CONVENIO 004/2021	59,551.74	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040102001 - Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	0104010200104001 - A1C1-METROS LINEALES DE CONSTRUCCION/REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$1,688,213.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,688,213.32</b>	<b>\$1,688,213.32</b>	<b>\$1,688,213.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
III-077/21	REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO RIVERAS DEL ATOYAC - EL YAGUAL EN LA LOCALIDAD DEL YAGUAL (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/148/2021	EL YAGUAL	ENTRE CAMINO RURAL TRAMO RIVERAS DEL ATOYAC Y EL YAGUAL	INVITACIÓN RESTRINGIDA	AHER ANTONIO MARTINEZ VARGAS	19-07-2021	MSJBT-20184-IR/FISDMDF-077/2021	2,900,382.59	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - Mejorar los caminos rurales.	0409010100202001 - A3C7- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	2,900,382.59	0.00	2,900,382.59	2,900,382.59	2,900,382.59	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$2,900,382.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,900,382.59</b>	<b>\$2,900,382.59</b>	<b>\$2,900,382.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
III-076/21	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA A OJTLA - SAN FRANCISCO SALSIPUEDES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SALSIPUEDES (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/147/2021	SAN FRANCISCO SALSIPUEDES	ENTRE CAMINO RURAL A SAN FRANCISCO SALSIPUEDES Y TRAMO CARRETERA A OJTLAN	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI S.A. DE C.V.	19-07-2021	MSJBT-20184-IR/FISDMDF-076/2021	1,654,560.04	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - Mejorar los caminos rurales.	0409010100202001 - A3C7- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	1,654,560.04	0.00	1,654,560.04	1,654,560.04	1,654,560.04	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$1,654,560.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,654,560.04</b>	<b>\$1,654,560.04</b>	<b>\$1,654,560.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DEL 2021

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE  
EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCI
FII-064/21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EL ESFUERZO (2021)	FISDMF/MSJBT/20184/142/2021	EL ESFUERZO	ENTRE MANZANA 13, 14 Y 20 Y CALLE 6 Y 10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A. DE C.V.	09-07-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMF-064/2021	1,049,210.55	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303002 - A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,049,210.55	0.00	1,049,210.55	1,049,210.55	1,049,210.55	0.00	100.00	100.00
<b>Totales</b>																		<b>\$1,049,210.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,049,210.55</b>	<b>\$1,049,210.55</b>	<b>\$1,049,210.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FII-058/21	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA OAXACA (2021)	FISDMF/MSJBT/20184/128/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE QUERETARO Y ENTRE CALLE 3 Y 11 COL OAXACA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HERMINIO GARCIA RIOS	06-07-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMF-058/2021	888,044.72	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040103001 - Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico.	0104010300101001 - A1C2.- AMPLIACION/CONSTRUCCION/REHABILITACION DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	888,044.72	0.00	888,044.72	888,044.72	888,044.72	0.00	100.00	100.00
<b>Totales</b>																		<b>\$888,044.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$888,044.72</b>	<b>\$888,044.72</b>	<b>\$888,044.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FII-068/21	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EL ESCOBILLAL (2021)	FISDMF/MSJBT/20184/120/2021	EL ESCOBILLAL	ENTRE AV ESCOBILLA Y TABASCO A EL ESCOBILLAL	INVITACIÓN RESTRINGIDA	EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS, S.A. DE C.V.	14-07-2021	MSJBT-20184-IR/FISDMF-068/2021	1,452,467.59	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040102001 - Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	0104010200104001 - A1C1.-METROS LINEALES DE CONSTRUCCION/REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	1,452,467.59	0.00	1,452,467.59	1,452,467.59	1,452,467.59	0.00	100.00	100.00
<b>Totales</b>																		<b>\$1,452,467.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,452,467.59</b>	<b>\$1,452,467.59</b>	<b>\$1,452,467.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FII-070/21	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL CASTILLO (2021)	FISDMF/MSJBT/20184/126/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE VERACRUZ Y CAMPECHE Y TABASCO COL EL CASTILLO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FRANCISCA CANSECO CRUZ	19-07-2021	MSJBT-20184-IR/FISDMF-070/2021	1,974,168.19	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040103001 - Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico.	0104010300101001 - A1C2.- AMPLIACION/CONSTRUCCION/REHABILITACION DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,974,168.19	0.00	1,974,168.19	1,974,168.19	1,974,168.19	0.00	100.00	100.00
<b>Totales</b>																		<b>\$1,974,168.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,974,168.19</b>	<b>\$1,974,168.19</b>	<b>\$1,974,168.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FII-061/21	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO JONOTAL (2021)	FISDMF/MSJBT/20184/133/2021	RANCHO NUEVO JONOTAL	ENTRE PIPILA Y CALLE SIN NOMBRE RANCHO NUEVO JONOTAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OP CONSTRUCCIONES BASALTO SA DE CV	07-07-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMF-061/2021	1,052,556.53	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040105001 - Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Electrificación.	0104010500101001 - A1C3.- AMPLIACION/CONSTRUCCION/MEJORAMIENTO DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6134 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO	1,052,556.53	0.00	1,052,556.53	1,052,556.53	1,052,556.53	0.00	100.00	100.00
<b>Totales</b>																		<b>\$1,052,556.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,052,556.53</b>	<b>\$1,052,556.53</b>	<b>\$1,052,556.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FII-066/21	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA (2021)	FISDMF/MSJBT/20184/124/2021	SANTA TERESA PAPAOPAAN	ENTRE PRIVADA CUAHUTEMOC Y JUAREZ HERNANDEZ LOBO, TEPITO, SANTA TERESA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MONTAJES CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE LA REGION S.A. DE C.V.	09-07-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMF-066/2021	381,112.55	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040102001 - Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	0104010200104001 - A1C1.-METROS LINEALES DE CONSTRUCCION/REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	381,112.55	0.00	381,112.55	381,112.55	381,112.55	0.00	100.00	100.00
<b>Totales</b>																		<b>\$381,112.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$381,112.55</b>	<b>\$381,112.55</b>	<b>\$381,112.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FII-059/21	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VICTOR BRAVO AHUJA (2021)	FISDMF/MSJBT/20184/129/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE 5 DE FEBRERO Y CRUZANDO EL BOULEVARD VICENTENARIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A. DE C.V.	06-07-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMF-059/2021	1,098,845.44	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040103001 - Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico.	0104010300101001 - A1C2.- AMPLIACION/CONSTRUCCION/REHABILITACION DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,098,845.44	0.00	1,098,845.44	1,098,845.44	1,098,845.44	0.00	100.00	100.00
<b>Totales</b>																		<b>\$1,098,845.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,098,845.44</b>	<b>\$1,098,845.44</b>	<b>\$1,098,845.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FII-073/21	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DEL JIMBAL (2021)	FISDMF/MSJBT/20184/136/2021	EL JIMBAL	ENTRE MANUEL AVILA CAMACHO Y LOCALIDAD EL JIMBAL	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A. DE C.V.	20-07-2021	MSJBT-20184-IR/FISDMF-073/2021	1,948,688.06	0105 - CULTURA	01050202001 - Programa de Promoción, Fomento y Difusión de las Diversidades Culturales y Biosociales.	0105020200105001 - A4C7.- CONSTRUCCION DE TECHADOS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6121 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	1,948,688.06	0.00	1,948,688.06	1,948,688.06	1,948,688.06	0.00	100.00	100.00
<b>Totales</b>																		<b>\$1,948,688.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,948,688.06</b>	<b>\$1,948,688.06</b>	<b>\$1,948,688.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA.

TESORERÍA MUNICIPAL

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DEL 2021

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE  
EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCI
FIH-069/21	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHQUITO (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/122/2021	ARROYO CHQUITO	ENTRE AV PRICIPAL Y MIGUEL HIDALGO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A. DE C.V.	14-07-2021	MSJBT-20184-IR/FISDMDF-069/2021	1,263,725.26	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040102001 - Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	0104010200104001 - A1C1- METROS LINEALES DE CONSTRUCCION/REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	1,263,725.26	0.00	1,263,725.26	1,263,725.26	1,263,725.26	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$1,263,725.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,263,725.26</b>	<b>\$1,263,725.26</b>	<b>\$1,263,725.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FIH-056/21	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/150/2021	AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL	ENTRE BENITO JUAREZ, 10 DE ABRIL Y 10 DE MAYO, LA CHINANTLA Y PRIMAVERA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AHER ANTONIO MARTINEZ VARGAS	03-07-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMDF-056/2021	728,386.86	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - Mejorar los caminos rurales.	0409010100202001 - A3C7- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PÚBLICO	728,386.86	0.00	728,386.86	728,386.86	728,386.86	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$728,386.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$728,386.86</b>	<b>\$728,386.86</b>	<b>\$728,386.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FIH-049/21	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA FE (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/132/2021	COLONIA LA FE	ENTRE SAN FRANCISCO DE ASIS, MIGUEL HIDALGO Y ANDADOR 11 DE NOVIEMBRE, ANDADOR 4 DE OCTUBRE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OP CONSTRUCCIONES BASALTO SA DE CV	01-07-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMDF-049/2021	1,062,705.88	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040105001 - Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Electrificación.	0104010500101001 - A1C3- AMPLIACION/CONSTRUCCION/MEJORAMIENTO DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6134 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	1,062,705.88	0.00	1,062,705.88	1,062,705.88	1,062,705.88	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$1,062,705.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,062,705.88</b>	<b>\$1,062,705.88</b>	<b>\$1,062,705.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FIH-051/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA MUNDO NUEVO (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/137/2021	MUNDO NUEVO	ENTRE PRINCIPAL Y LOCALIDAD MUNDO NUEVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS SA DE CV	01-07-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMDF-051/2021	1,146,148.92	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	1,146,148.92	0.00	1,146,148.92	1,146,148.92	1,146,148.92	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$1,146,148.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,146,148.92</b>	<b>\$1,146,148.92</b>	<b>\$1,146,148.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FIH-062/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO LA ESPERANZA (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/138/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE GUATEMALA Y HONDURAS, FRACC LA ESPERANZA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS SA DE CV	07-07-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMDF-062/2021	1,145,356.44	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	1,145,356.44	0.00	1,145,356.44	1,145,356.44	1,145,356.44	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$1,145,356.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,145,356.44</b>	<b>\$1,145,356.44</b>	<b>\$1,145,356.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FIH-072/21	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC PRIM RUR FED VICTORIANO GONZALEZ EN LA LOC DE SAN BARTOLO (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/134/2021	SAN BARTOLO	ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS SA DE CV	19-07-2021	MSJBT-20184-IR/FISDMDF-072/2021	2,479,437.92	0102 - EDUCACIÓN	01020304001 - Construir, reparar y equipar espacios educativos del Nivel Básico para las niñas, niños y adolescentes, incluyendo la atención de educandos con necesidades educativas especiales.	0102030400102002 - A2C6.- CONSTRUCCION DE TECHADOS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6121 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO	2,479,437.92	0.00	2,479,437.92	2,479,437.92	2,479,437.92	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$2,479,437.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,479,437.92</b>	<b>\$2,479,437.92</b>	<b>\$2,479,437.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FIH-074/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SALSIPUEDES (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/140/2021	SAN FRANCISCO SALSIPUEDES	ENTRE EMILIANO ZAPATA Y EMILIANO ZAPATA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	JUAN CARLOS CAMARILLO GOMEZ	20-07-2021	MSJBT-20184-IR/FISDMDF-074/2021	1,260,638.79	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	1,260,638.79	0.00	1,260,638.79	1,260,638.79	1,260,638.79	0.00	100.00%	100.00%

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DEL 2021

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE  
EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCI
<b>Totales</b>																		<b>\$1,260,638.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,260,638.79</b>	<b>\$1,260,638.79</b>	<b>\$1,260,638.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FIH-078/21	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA CARLOTA (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/121/2021	LA CARLOTA	ENTRE NEZAHUALCOYOTL, PORFIRIO DIAZ Y XICOTENCATL Y BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA CARLOTA (2021)	INVITACIÓN RESTRINGIDA	EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS, S.A. DE C.V.	21-07-2021	MSJBT-20184-IR/FISDMDF-078/2021	1,271,505.46	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040102001 - Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	0104010200104001 - A1C1.-METROS LINEALES DE CONSTRUCCION/REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	1,271,505.46	0.00	1,271,505.46	1,271,505.46	1,271,505.46	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$1,271,505.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,271,505.46</b>	<b>\$1,271,505.46</b>	<b>\$1,271,505.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FIH-071/21	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DEL ARROYO (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/130/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE LAS PRESAS, DEL PUENTE Y AV LAS TORRES COLONIA JARDINES DEL ARROYO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FRANCISCA CANSECO CRUZ	16-06-2021	MSJBT-20184-IR/FISDMDF-071/2021	1,666,094.88	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040103001 - Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico.	0104010300101001 - A1C2.- AMPLIACION/CONSTRUCCION/REHABILITACION DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,666,094.88	0.00	1,666,094.88	1,666,094.88	1,666,094.88	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$1,666,094.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,666,094.88</b>	<b>\$1,666,094.88</b>	<b>\$1,666,094.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FIH-079/21	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ZACATE COLORADO (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/125/2021	ZACATE COLORADO	ENTRE AV PRINCIPAL DE ZACATE COLORADO Y AV PRINCIPAL DE ZACATE COLORADO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A. DE C.V.	02-08-2021	MSJBT-20184-IR/FISDMDF-079/2021	1,652,992.53	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040102001 - Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	0104010200103001 - A3C1.- CONSTRUCCION/REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	1,652,992.53	0.00	1,652,992.53	1,652,992.53	1,652,992.53	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$1,652,992.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,652,992.53</b>	<b>\$1,652,992.53</b>	<b>\$1,652,992.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FIH-80/21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL FRACCIONAMIENTO EL SURESTE PRIMERA ETAPA (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/140/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE 3 SUR Y ENTRE 3 PONIENTE Y 11 PONIENTE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXPORTADORA GE & JO S.A. DE C.V.	07-08-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMDF-080/2021	573,801.19	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303002 - A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	573,801.19	0.00	573,801.19	573,801.19	573,801.19	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$573,801.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$573,801.19</b>	<b>\$573,801.19</b>	<b>\$573,801.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FIH-082/21	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LA PEÑA (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/151/2021	SAN FELIPE DE LA PEÑA	ENTRE 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA, NIÑO PERDIDO, Y IGNACIO ZARAGOZA, CUAUHTEMOC, DONALDO COLOSIO, MAX	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS, S.A. DE C.V.	18-08-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMDF-082/2021	946,032.52	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040102001 - Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	0104010200104001 - A1C1.-METROS LINEALES DE CONSTRUCCION/REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	946,032.52	0.00	946,032.52	946,032.52	946,032.52	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$946,032.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$946,032.52</b>	<b>\$946,032.52</b>	<b>\$946,032.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FIH-097/21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LOMAS VERDES (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/177/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE CAMINO VIEJO AL AZUFRE Y CALLE 4 Y RIO PAPA LAPAN LOMAS VERDES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JOSE RODRIGO BRAVO NAVARRO	24-08-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMDF-097/2021	588,204.15	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303002 - A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	588,204.15	0.00	588,204.15	588,204.15	588,204.15	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$588,204.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$588,204.15</b>	<b>\$588,204.15</b>	<b>\$588,204.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FIH-088/21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/0176/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE FRATERNIDAD Y CANADA Y VALLES CENTRALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JOSE RODRIGO BRAVO NAVARRO	20-08-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMDF-088/2021	444,927.56	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303002 - A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	444,927.56	0.00	444,927.56	444,927.56	444,927.56	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$444,927.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$444,927.56</b>	<b>\$444,927.56</b>	<b>\$444,927.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA.

TESORERÍA MUNICIPAL

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DEL 2021

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE  
EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIADO
FIH-081/21	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL DE LA CUENCA (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/118/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE RIO ESCONDIDO .AV GUELAGUETZA Y MONTALBAN CON FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXPORTADORA GE & JO S.A. DE C.V.	11-08-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMDF-081/2021	536,442.49	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	0104010200104001 - A1C1.-METROS LINEALES DE CONSTRUCCION/REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DOMINIO PUBLICO	536,442.49	0.00	536,442.49	536,442.49	536,442.49	0.00	100.00%	100.00%	
<b>Totales</b>																		<b>\$536,442.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$536,442.49</b>	<b>\$536,442.49</b>	<b>\$536,442.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FIH-085/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA VICTORIA (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/165/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE 14 DE OCTUBRE Y ENTRE LAS FLORES Y PRIV. BENITO JUAREZ Y 25 ENERO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS, S.A. DE C.V.	19-08-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMDF-085/2021	1,131,282.66	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	051202020030001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,131,282.66	0.00	1,131,282.66	1,131,282.66	1,131,282.66	0.00	100.00%	100.00%	
<b>Totales</b>																		<b>\$1,131,282.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,131,282.66</b>	<b>\$1,131,282.66</b>	<b>\$1,131,282.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FIH-086-21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CAMARON SALSIPUEDES (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/168/2021	CAMARON SALSIPUEDES	ENTRE REFORMA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y JOSE MA. PINO SUAREZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A. DE C.V.	19-08-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMDF-086/2021	1,135,542.93	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,135,542.93	0.00	1,135,542.93	1,135,542.93	1,135,542.93	0.00	100.00%	100.00%	
<b>Totales</b>																		<b>\$1,135,542.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,135,542.93</b>	<b>\$1,135,542.93</b>	<b>\$1,135,542.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FIH-092/21	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA CLARA (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/152/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE EMILIANO ZAPATA Y ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y BLVD FERNANDEZ ARTEAGA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A. DE C.V.	21-08-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMDF-092/2021	1,162,254.66	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	0104010300101001 - A1C2.- AMPLIACION/CONSTRUCCION/REHABILITACION DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,162,254.66	0.00	1,162,254.66	1,162,254.66	1,162,254.66	0.00	100.00%	100.00%	
<b>Totales</b>																		<b>\$1,162,254.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,162,254.66</b>	<b>\$1,162,254.66</b>	<b>\$1,162,254.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FIH-091/21	REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA A LOMA BONITA A EL JIMBAL EN LA LOCALIDAD DEL JIMBAL (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/183/2021	EL JIMBAL	ENTRE ENTRONQUE CARRETERA TUXTEPEC-LOMA BONITA A EL JIMBAL Y ENTRONQUE CARRETERA TUXTEPEC-LOMA BONITA A EL JIMBAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS, S.A. DE C.V.	21-08-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMDF-091/2021	914,458.53	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002001 - A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	914,458.53	0.00	914,458.53	914,458.53	914,458.53	0.00	100.00%	100.00%	
<b>Totales</b>																		<b>\$914,458.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$914,458.53</b>	<b>\$914,458.53</b>	<b>\$914,458.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FIH-075/21	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/146/2021	OJO DE AGUA	ENTRE UBICADA EN EL CAMINO A ARISTA Y LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FRANCISCA CANSECO CRUZ	20-07-2021	MSJBT-20184-IR/FISDMDF-075/2021	1,929,168.73	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101003001 - A5C7.- CONSTRUCCION DE PUENTES	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6153 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO	1,929,168.73	0.00	1,929,168.73	1,929,168.73	1,929,168.73	0.00	100.00%	100.00%	
<b>Totales</b>																		<b>\$1,929,168.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,929,168.73</b>	<b>\$1,929,168.73</b>	<b>\$1,929,168.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FIH-084/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA TALLERES (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/162/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE COLONIA TALLERES PRIVADA FERNANDO BAUTISTA DAVILA Y COLONIA TALLERES PRIVADA FERNANDO BAUTISTA DAVILA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MONTAJES CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE LA REGION S.A. DE C.V.	18-07-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMDF-084/2021	688,043.03	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	688,043.03	0.00	688,043.03	688,043.03	688,043.03	0.00	100.00%	100.00%	
<b>Totales</b>																		<b>\$688,043.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$688,043.03</b>	<b>\$688,043.03</b>	<b>\$688,043.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DEL 2021

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE  
EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCI
III-087/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (2021)	FISDMF/MSJBT/20184/170/2021	IGNACIO ZARAGOZA	ENTRE INDEPENDENCIA Y CAMINO A SANTA CATARINA Y PRIVADA DE JAZMINES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A. DE C.V.	19-08-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMF-087/2021	1,105,596.80	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,105,596.80	20,649.00	1,084,947.80	1,084,947.80	1,084,947.80	0.00	100.00	100.00
<b>Totales</b>																		<b>\$1,105,596.80</b>	<b>\$20,649.00</b>	<b>\$1,084,947.80</b>	<b>\$1,084,947.80</b>	<b>\$1,084,947.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
III-096/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SEBASTOPOLO (2021)	FISDMF/MSJBT/20184/172/2021	SEBASTOPOLO	ENTRE NIÑOS HEROES ENTRE MIGUEL HIDALGO Y LAZARO CARDENAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A. DE C.V.	23-08-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMF-096/2021	1,060,361.73	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,060,361.73	0.00	1,060,361.73	1,060,361.73	1,060,361.73	0.00	100.00	100.00
<b>Totales</b>																		<b>\$1,060,361.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,060,361.73</b>	<b>\$1,060,361.73</b>	<b>\$1,060,361.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
III-090/21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE PASO CANOA (2021)	FISDMF/MSJBT/20184/181/2021	PASO CANOA	ENTRE AV. CONSTITUCION Y ENTRE CALLE 6 Y 3 PASO CANOA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MONTAJES CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE LA REGION S.A. DE C.V.	20-08-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMF-090/2021	733,071.73	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303002 - A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	733,071.73	0.00	733,071.73	733,071.73	733,071.73	0.00	100.00	100.00
<b>Totales</b>																		<b>\$733,071.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$733,071.73</b>	<b>\$733,071.73</b>	<b>\$733,071.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
III-083/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL DIAMANTE (2021)	FISDMF/MSJBT/20184/155/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE 05 ENTRE BLVD.SSTENES BRAVO Y 2. EN LA COL.EL DIAMANTE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS SA DE CV	18-08-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMF-083/2021	946,039.18	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	946,039.18	0.00	946,039.18	946,039.18	946,039.18	0.00	100.00	100.00
<b>Totales</b>																		<b>\$946,039.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$946,039.18</b>	<b>\$946,039.18</b>	<b>\$946,039.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
III-094/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL REENCUENTRO (2021)	FISDMF/MSJBT/20184/160/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE CALLE 23 DE AGOSTO Y COLONIA EL REENCUENTRO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS SA DE CV	16-07-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMF-094/2021	1,064,221.89	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,064,221.89	0.00	1,064,221.89	1,064,221.89	1,064,221.89	0.00	100.00	100.00
<b>Totales</b>																		<b>\$1,064,221.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,064,221.89</b>	<b>\$1,064,221.89</b>	<b>\$1,064,221.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
III-095/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LOS MANGUITOS (2021)	FISDMF/MSJBT/20184/166/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE AV MEXICO Y CALLES SIN NOMBRE COL. LOS MANGUITOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS, S.A. DE C.V.	17-08-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMF-095/2021	911,734.90	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	911,734.90	65,885.67	845,849.23	845,849.23	845,849.23	0.00	100.00	100.00
<b>Totales</b>																		<b>\$911,734.90</b>	<b>\$65,885.67</b>	<b>\$845,849.23</b>	<b>\$845,849.23</b>	<b>\$845,849.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>90.00%</b>	<b>100.00%</b>

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA.

TESORERÍA MUNICIPAL

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DEL 2021

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE  
EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCI
III-099/21	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA A PLAYA VICENTE A EL CAMALOTAL EN LA LOCALIDAD DEL CAMALOTAL (2021)	FISDMF/MSJBT/20184/184/2021	CAMALOTAL	ENTRE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA A PLAYA VICENTE A CAM Y CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA A PLAYA VICENTE A CAM	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS, S.A. DE C.V.	24-08-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMF-099/2021	1,128,281.33	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - Mejorar los caminos rurales.	0409010100202001 - A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	1,128,281.33	0.00	1,128,281.33	1,128,281.33	1,128,281.33	0.00	100.00	100.00
<b>Totales</b>																		<b>\$1,128,281.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,128,281.33</b>	<b>\$1,128,281.33</b>	<b>\$1,128,281.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
III-100/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL TRIGAL (2021)	FISDMF/MSJBT/20184/163/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE PRIVADA DE FERNANDO BAUTISTA DAVILA Y PRIV. DE FERNANDO BAUTISTA DAVILA FRACC EL TRIGAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS SA DE CV	25-08-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMF-100/2021	1,085,916.96	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,085,916.96	0.00	1,085,916.96	1,085,916.96	1,085,916.96	0.00	100.00	100.00
<b>Totales</b>																		<b>\$1,085,916.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,085,916.96</b>	<b>\$1,085,916.96</b>	<b>\$1,085,916.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
III-102/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO PAPALOAPAN (2021)	FISDMF/MSJBT/20184/164/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE NACASTLE Y NOGAL Y CAOBAAZARO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS SA DE CV	24-08-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMF-102/2021	1,224,257.16	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,224,257.16	0.00	1,224,257.16	1,224,257.16	1,224,257.16	0.00	100.00	100.00
<b>Totales</b>																		<b>\$1,224,257.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,224,257.16</b>	<b>\$1,224,257.16</b>	<b>\$1,224,257.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
III-109/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL YAGUAL (2021)	FISDMF/MSJBT/20184/169/2021	EL YAGUAL	ENTRE INDEPENDENCIA Y ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BENITO JUAREZ	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FRANCISCA CANSECO CRUZ	31-08-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMF-109/2021	1,627,995.06	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,627,995.06	0.00	1,627,995.06	1,627,995.06	1,627,995.06	0.00	100.00	100.00
<b>Totales</b>																		<b>\$1,627,995.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,627,995.06</b>	<b>\$1,627,995.06</b>	<b>\$1,627,995.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
III-108/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA MODERNA (2021)	FISDMF/MSJBT/20184/161/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE REFORMA ENTRE IGNACIO ALLENDE Y LAS PALMAS EN COLONIA LA MODERNA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI S.A. DE C.V.	31-08-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMF-108/2021	1,553,399.12	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,553,399.12	0.00	1,553,399.12	1,553,399.12	1,553,399.12	0.00	100.00	100.00
<b>Totales</b>																		<b>\$1,553,399.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,553,399.12</b>	<b>\$1,553,399.12</b>	<b>\$1,553,399.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
III-104/21	REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN RAFAEL A SANTA URSULA (2021)	FISDMF/MSJBT/20184/011/2020	SANTA URSULA	ENTRE TRAMO SANTA URSULA Y A SAN RAFAEL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS, S.A. DE C.V.	27-08-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMF-104/2021	849,294.77	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - Mejorar los caminos rurales.	0409010100202001 - A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	849,294.77	0.00	849,294.77	849,294.77	849,294.77	0.00	100.00	100.00
<b>Totales</b>																		<b>\$849,294.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$849,294.77</b>	<b>\$849,294.77</b>	<b>\$849,294.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DEL 2021

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE  
EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCI
III-112/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ÚRSULA (2021)	FISMDF/MSJBT/20184/178/2021	SANTA ÚRSULA	ENTRE FRANCISCO VILLA Y DIAZ MIRON Y LIMETE DE LA COMUNIDAD	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FRANCISCA CANSECO CRUZ	04-09-2021	MSJBT-20184-IR/FISMDF-112/2021	1,760,746.21	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,760,746.21	0.00	1,760,746.21	1,760,746.21	1,760,746.21	0.00	100.00	100.00
<b>Totales</b>																		<b>\$1,760,746.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,760,746.21</b>	<b>\$1,760,746.21</b>	<b>\$1,760,746.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>
III-089/21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA REBOLLEDO (2021)	FISMDF/MSJBT/20184/178/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE AV.REBOLLEDO, PRIVADA 1 PRIVADA 2 Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA COL.REBOLLEDO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A. DE C.V.	20-08-2021	MSJBT-20184-AD/FISMDF-089/2021	1,149,235.21	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0512020200303002 - A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,149,235.21	0.00	1,149,235.21	1,149,235.21	1,149,235.21	0.00	100.00	100.00	
<b>Totales</b>																		<b>\$1,149,235.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,149,235.21</b>	<b>\$1,149,235.21</b>	<b>\$1,149,235.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>
III-103/21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LAS PIÑAS (2021)	FISMDF/MSJBT/20184/182/2021	SAN ISIDRO LAS PIÑAS	ENTRE MIGUEL HIDALGO ENTRE BENITO JUAREZ Y TERRENOS DE CULTIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A. DE C.V.	27-08-2021	MSJBT-20184-AD/FISMDF-103/2021	957,828.76	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0512020200303002 - A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	957,828.76	206,566.43	751,262.33	751,262.33	751,262.33	0.00	100.00	80.00	
<b>Totales</b>																		<b>\$957,828.76</b>	<b>\$206,566.43</b>	<b>\$751,262.33</b>	<b>\$751,262.33</b>	<b>\$751,262.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>80.00%</b>	<b>100.00</b>
III-101/21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS (2021)	FISMDF/MSJBT/20184/180/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE MARGEN DERECHA CARR TUXT-LOMA BONITA Y CALLE LAS FLORES LAS LIMAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A. DE C.V.	24-08-2021	MSJBT-20184-AD/FISMDF-101/2021	1,090,943.04	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0512020200303002 - A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,090,943.04	68,096.24	1,022,846.80	1,022,846.80	1,022,846.80	0.00	100.00	100.00	
<b>Totales</b>																		<b>\$1,090,943.04</b>	<b>\$68,096.24</b>	<b>\$1,022,846.80</b>	<b>\$1,022,846.80</b>	<b>\$1,022,846.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>
III-116/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA REACOMODO PLAYA DE MONO (2021)	FISMDF/MSJBT/20184/167/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE AV 2 ENTRE CALLE A Y CALLE D Y EN REACOMODO PLAYA DE MONO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	AHER ANTONIO MARTINEZ VARGAS	07-09-2021	MSJBT-20184-IR/FISMDF-116/2021	1,340,156.04	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,340,156.04	0.00	1,340,156.04	1,340,156.04	1,340,156.04	0.00	100.00	100.00	
<b>Totales</b>																		<b>\$1,340,156.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,340,156.04</b>	<b>\$1,340,156.04</b>	<b>\$1,340,156.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>
III-107/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CAMELIA ROJA (2021)	FISMDF/MSJBT/20184/158/2021	CAMELIA ROJA	ENTRE INDEPENDENCIA Y ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y DIAZ ORDÁZ	INVITACIÓN RESTRINGIDA	JUAN CARLOS CAMARILLO GOMEZ	30-08-2021	MSJBT-20184-IR/FISMDF-107/2021	1,699,456.45	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,699,456.45	2,517.83	1,696,938.62	1,696,938.62	1,696,938.62	-0.00	100.00	100.00	
<b>Totales</b>																		<b>\$1,699,456.45</b>	<b>\$2,517.83</b>	<b>\$1,696,938.62</b>	<b>\$1,696,938.62</b>	<b>\$1,696,938.62</b>	<b>\$-0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA.

TESORERÍA MUNICIPAL

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DEL 2021

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE  
EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCI
FIH-106/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AMPLIACION EL TROPICO (2021)	FISMDF/MSJBT/20184/156/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE LA CAPILLAR ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZ Y CAMINO A LAS LIMAS EN COLONIA EL TROPICO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS SA DE CV	31-08-2021	MSJBT-20184-AD/FISMDF-106/2021	1,287,818.34	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,287,818.34	0.00	1,287,818.34	1,287,818.34	1,287,818.34	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$1,287,818.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,287,818.34</b>	<b>\$1,287,818.34</b>	<b>\$1,287,818.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FIH-098/21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESMALTA (2021)	FISMDF/MSJBT/20184/179/2021	LA ESMALTA	ENTRE INDEPENDENCIA, BENITO JUAREZ Y VICENTE GUERRERO, LOC.LA ESMALTA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A. DE C.V.	24-08-2021	MSJBT-20184-AD/FISMDF-098/2021	1,207,919.19	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303002 - A2C7.- METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,207,919.19	0.00	1,207,919.19	1,207,919.19	1,207,919.19	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$1,207,919.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,207,919.19</b>	<b>\$1,207,919.19</b>	<b>\$1,207,919.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FIH-105/21	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO (TECHADO) EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS (2021)	FISMDF/MSJBT/20184/153/2021	LAS DELICIAS	ENTRE AGUSTIN DE ITURBIDE Y IGNACIO ZARAGOZA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	OP CONSTRUCCIONES BASALTO SA DE CV	31-08-2021	MSJBT-20184-AD/FISMDF-105/2021	1,962,248.58	0105 - CULTURA	01050202001 - Programa de Promoción, Fomento y Difusión de las Diversidades Culturales y Bio culturales.	0105020200105001 - A4C7.- CONSTRUCCION DE TECHADOS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6121 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	1,962,248.58	0.00	1,962,248.58	1,962,248.58	1,962,248.58	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$1,962,248.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,962,248.58</b>	<b>\$1,962,248.58</b>	<b>\$1,962,248.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FIH-110/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA (2021)	FISMDF/MSJBT/20184/171/2021	SANTA CATARINA	ENTRE BENITO JUAREZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y MIGUEL HIDALGO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A. DE C.V.	31-08-2021	MSJBT-20184-AD/FISMDF-110/2021	1,315,898.12	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,315,898.12	41,997.01	1,273,901.11	1,273,901.11	1,273,901.11	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$1,315,898.12</b>	<b>\$41,997.01</b>	<b>\$1,273,901.11</b>	<b>\$1,273,901.11</b>	<b>\$1,273,901.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FIH-115/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 12 DE JULIO (2021)	FISMDF/MSJBT/20184/159/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE PRIV. FRAMBOYANES, ANTE AV. A.L.M Y NINGUNA Y COL.12 DE JULIO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	JUAN CARLOS CAMARILLO GOMEZ	06-09-2021	MSJBT-20184-IR/FISMDF-115/2021	1,653,730.92	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,653,730.92	0.00	1,653,730.92	1,653,730.92	1,653,730.92	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$1,653,730.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,653,730.92</b>	<b>\$1,653,730.92</b>	<b>\$1,653,730.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
FIH-114/21	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE RODEO ARROYO PEPECA (2021)	FISMDF/MSJBT/20184/154/2021	RODEO ARROYO PEPECA	ENTRE A LA TELESECUNDARIA Y EMILIANO ZAPATA E IGNACIO ZARAGOZA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	OP CONSTRUCCIONES BASALTO SA DE CV	06-09-2021	MSJBT-20184-IR/FISMDF-114/2021	2,598,574.36	0105 - CULTURA	01050202001 - Programa de Promoción, Fomento y Difusión de las Diversidades Culturales y Bio culturales.	0105020200105001 - A4C7.- CONSTRUCCION DE TECHADOS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6121 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	2,598,574.36	0.00	2,598,574.36	2,598,574.36	2,598,574.36	0.00	100.00%	100.00%
<b>Totales</b>																		<b>\$2,598,574.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,598,574.36</b>	<b>\$2,598,574.36</b>	<b>\$2,598,574.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DEL 2021

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE  
EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCI
FIH-093/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA INSURGENTES (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/157/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE EMILIANO ZAPATA ENTRE PLAN DE TUXTEPEC Y JAVIER GARCIA SANCHEZ (COLONIA INSURGENTES)	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXPORTADORA GE & JO S.A. DE C.V.	21-08-2021	MSJBT-20184-AD/FISDMDF-093/2021	682,134.46	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	682,134.46	0.00	682,134.46	682,134.46	682,134.46	0.00	100.00	100.00
<b>Totales</b>																		<b>682,134.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$682,134.46</b>	<b>\$682,134.46</b>	<b>\$682,134.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>
FIH-111/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MACIN CHICO (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/174/2020	MACIN CHICO	ENTRE FRANCISCO I MADERO Y ENTRE LUIS PASTEUR Y NINGOS EN MACIN CHICO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A. DE C.V.	04-09-2021	MSJBT-20184-IR/FISDMDF-111/2021	1,288,947.66	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,288,947.66	0.00	1,288,947.66	1,288,947.66	1,288,947.66	0.00	100.00	100.00
<b>Totales</b>																		<b>1,288,947.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,288,947.66</b>	<b>\$1,288,947.66</b>	<b>\$1,288,947.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>
FIH-113/21	REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CRUCE A LA MINA A EL CEDRAL EN LA LOCALIDAD DEL CEDRAL (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/0185/2021	EL CEDRAL	ENTRE TRAMO CRUCE LA MINA A EL CEDRAL Y TRAMO CRUCE LA MINA A EL CEDRAL	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A. DE C.V.	04-09-2021	MSJBT-20184-IR/FISDMDF-113/2021	3,154,953.53	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - Mejorar los caminos rurales.	0409010100202001 - A3C7.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	11 - RECURSOS FISCALES	5000000 - PRODUCTOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	998,858.29	0.00	998,858.29	998,858.29	998,858.29	0.00	100.00	100.00
FIH-113/21													02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	2,156,095.24	0.00	2,156,095.24	2,156,095.24	2,156,095.24	0.00	100.00	100.00
<b>Totales</b>																		<b>\$3,154,953.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,154,953.53</b>	<b>\$3,154,953.53</b>	<b>\$3,154,953.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>
CAPUF-01/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HDCO EN BLVD BICENTENARIO EN KM 115+200 AL 117+820, SUBTRAMO 116+780 AL 117+265.65 (2021)	DZS-ST-0214/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE BLVD BICENTENARIO EN TRAMO PUENTE CARACOL-EL ACUYO Y BLVD BICENTENARIO EN TRAMO PUENTE CARACOL-EL ACUYO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ALIANZA DE CONSTRUCTORES MEXICO ALCOMEX S.A. DE C.V.	27-08-2021	MSJBT-20184-CAPUFE-001/2021	12,494,648.06	0206 - GOBIERNO MODERNO	02060305005 - Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	0206030500501003 - A3C8.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A CONVENIOS FEDERALES PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8401001 - CONVENIOS FEDERALES FONDO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6152 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO	10,626,832.53	0.00	10,626,832.53	10,626,832.53	5,272,350.73	5,354,481.80	49.61	49.61
CAPUF-01/21													04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8401001 - CONVENIOS FEDERALES FONDO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE)	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6152 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO	1,867,815.53	0.00	1,867,815.53	1,867,815.53	926,689.92	941,125.61	49.61	49.61
<b>Totales</b>																		<b>\$12,494,648.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,494,648.06</b>	<b>\$12,494,648.06</b>	<b>\$6,199,040.65</b>	<b>\$6,295,607.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>49.61</b>
FIH-117/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL PARAISO (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/173/2021	EL PARAISO ZACATAL	ENTRE BENITO JUAREZ ENTRE MIGUEL HIDALGO Y FOLLA MADERO EN EL PARAISO EL ZACATAL	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A. DE C.V.	07-09-2021	MSJBT-20184-IR/FISDMDF-117/2021	1,253,179.60	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - A1C7.- METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,253,179.60	9,288.35	1,243,891.25	1,243,891.25	1,243,891.25	0.00	100.00	100.00
<b>Totales</b>																		<b>\$1,253,179.60</b>	<b>\$9,288.35</b>	<b>\$1,243,891.25</b>	<b>\$1,243,891.25</b>	<b>\$1,243,891.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>
FIH-22C/21	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS (2021)	FISDMDF/MSJBT/20184/003/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE ALDAMA ENTRE AV.18 DE MARZO Y AV. CARANZA COLONIA LAZARO CARDENAS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A. DE C.V.	24-04-2021	MSJBT-20184-IR/FISDMDF-22C/2021	150,084.25	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040103001 - Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Sanamiento Básico.	0104010300101001 - A1C2.- AMPLIACION/CONSTRUCCION/REHABILITACION DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	150,084.25	0.00	150,084.25	150,084.25	150,084.25	0.00	100.00	100.00

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DEL 2021

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE  
EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE											
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCI										
<b>Totales</b>																		<b>\$150,084.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,084.25</b>	<b>\$150,084.25</b>	<b>\$150,084.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>										
FIV-002/21	REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA EN EL RECINTO FERIAL UBICADO EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (2021)	FORTAMUN/MSJBT/20184/003/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE CARR TUXTEPEC-CERRO DE ORO Y ESQ.REVOLUCION (RECINTO FERIAL)	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OP CONSTRUCCIONES BASALTO SA DE CV	24-06-2021	MSJBT-20184-AD/FORTAMUN-002/2021	406,060.69	0206 - GOBIERNO MODERNO	0206030500501002 - A2C3.-DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	03 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	25 - RECURSOS FEDERALES	8202001 - FORTAMUNDF	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6134 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO	406,060.69	0.00	406,060.69	406,060.69	406,060.69	0.00	100.00%	100.00%											
<b>Totales</b>																		<b>\$406,060.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$406,060.69</b>	<b>\$406,060.69</b>	<b>\$406,060.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>										
F3-38C/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAMALOTAL (2021)	FISMDF/MSJBT/20184/033/2021	CAMALOTAL	ENTRE CALLE PRINCIPAL Y PRINCIPAL EN EL CAMALOTAL	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A. DE C.V.	04-05-2021	MSJBT-20184-IR/FISMDF-038/2021 CONV	106,718.76	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	106,718.76	0.00	106,718.76	106,718.76	106,718.76	0.00	100.00%	100.00%											
<b>Totales</b>																		<b>\$106,718.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,718.76</b>	<b>\$106,718.76</b>	<b>\$106,718.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>										
FIH-118/21	REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO BUENA VISTA GALLARDO LA FUENTE MISTERIOSA (2021)	FISMDF/MSJBT/20184/187/2021	BUENAVISTA GALLARDO	ENTRE CAMINO BUENA VISTA GALLARDO - LA FUENTE MISTERIOSA Y CAMINO BUENA VISTA GALLARDO - LA FUENTE MISTERIOSA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FRANCISCA CANSECO CRUZ	27-11-2021	MSJBT-20184-IR/FISMDF-118/2021	2,297,964.20	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - Mejorar los caminos rurales.	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	11 - RECURSOS FISCALES	3000000 - PRODUCTOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	19,073.10	0.00	19,073.10	19,073.10	19,073.10	0.00	100.00%	100.00%											
FIH-118/21												02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	2,278,891.10	0.00	2,278,891.10	2,278,891.10	2,278,891.10	0.00	100.00%	100.00%											
<b>Totales</b>																		<b>\$2,297,964.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,297,964.20</b>	<b>\$2,297,964.20</b>	<b>\$2,297,964.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>										
CAPFC-01/21	CONSTRUCCION DE PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO BOULEV BICENTENARIO CONVENIO (2021)	DZS-ST-0214/2021	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ENTRE BLVD BICENTENARIO EN TRAMO PUENTE CARACOL-EL ACUYO Y BLVD BICENTENARIO EN TRAMO PUENTE CARACOL-EL ACUYO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ALLIANZA DE CONSTRUCTORES MEXICO ALCOMEX S.A. DE C.V.	13-11-2021	MSJBT-20184-CAPUFE-001/2021 CONVENIO	452,602.89	0206 - GOBIERNO MODERNO	0206030500501003 - A3C8.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A CONVENIOS FEDERALES PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8401001 - CONVENIOS FEDERALES FONDO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE)	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6152 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO	452,602.89	0.00	452,602.89	452,602.89	0.00	452,602.89	0.00%	0.00%											
<b>Totales</b>																		<b>\$452,602.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$452,602.89</b>	<b>\$452,602.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$452,602.89</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>										

**ENTREGA: ANUAL**

**CADENA ORIGINAL**

| CP/184/00076/2021 | INFORME | 2021 | ANUAL | CP | CUENTA PÚBLICA | RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS | 2022-02-03 13:50:04 | MUNICIPIO | 00001000000511130151 | MSJ850101G57 | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | TUXTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | Av. 5 de Mayo 281 S/N CENTRO 68300 | cansecogarciafdavidj@gmail.com | 2878751454 | AUTORIDAD | ROGELIO GOMEZ CASTILLO | SINDICO HACENDARIO | DOCUMENTO | 95d99b4b3109c91a99c506ea5c011481facdc939a6983282306345991dd614d9 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

MILsLqMZy1uBKTx8FbelwJhRhPBGmoiz9DM80DT3vLKfkGCBIWcHMFg9waxN0I1YHbCmo5FJmly2kkOCeVVKiaYSfTHradqQzx6Wk5A6NwmkGBWYaKYSt0xEozJaAVoWsz2ajpPks1buOjArfKQhtDUfBa8LXy78EJ7zG7w+JsSWthgTyE73iw+Mp83+2ex7ZkqNFqPjbeAXzMmqVj7fBJw0C3wN6n81JnMoq+r8qe8IDkYN2euBbPtHnXW/kW2rDCWTVPAKj4CxTc55KCU+U6QDfgTwNI0tyfogGoy9b3yz+VIRW0bYQZHeA9yuccjOu4A1wRKmcrZtru7jEu2POg==